



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 310/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης του έργου: Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας»..

Στους Μολάους σήμερα στις 3 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 19/27.11.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 14. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 16. Πετράκης Χρήστος | |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 18. Χριστάκος Σταύρος | |
| 19. Δουμάνη Σοφία | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 23. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βουνελάκης Γεώργιος
2. Λεκάκης Δημήτριος
3. Λυριωτάκης Ιωάννης
4. Κολλιάκος Ιωάννης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Κουσουλής

Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου.

Κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος, προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Νεκτάριος Σταθάκης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 09/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 'Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από γέφυρα Βραιϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας' και ανατέθηκε η εκτέλεση στην Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ και υπογράφηκε η με αριθ. 7421/12-05-2015 σύμβαση του έργου ποσού 38.407,20 χωρίς ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 12-10-2015.

Με το υπ. αρ. 10487/17-06-2015 έγγραφο Δήμου Μονεμβασίας, έγινε γνωστοποίηση στην ανάδοχο Κ/Ξ να μην προβεί στην έναρξη των εργασιών πριν την κατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των κατοικιών στην περιοχή του έργου και κατόπιν σχετικής εντολής της υπηρεσίας.

Με την αριθμ. 14124/14-08-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 31-12-2015 διότι πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου, πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των κατοικιών στην περιοχή του έργου.

Με το υπ. αρ. 7883/2015 έγγραφο της ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής Π.Α.Α. του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και η υποβολή του τελευταίου λογαριασμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τέλος του Νοεμβρίου 2015.

Με την υπ. αρ. 240/16-09-2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση εργασιών μέχρι 30-11-2015.

Με το υπ. αρ. 16633/21-09-2015 έγγραφο δήμου Μονεμβασίας δόθηκε οδηγία για την εκτέλεση εργασιών στην βορειοανατολική περιοχή του έργου, όπου βρίσκονται οι αναβαθμοί και οι χώροι των καθιστικών και στον οποίο χώρο δεν διερχόταν αγωγός αποχέτευσης.

Στις 11/11/2015 ολοκληρώθηκε το τμήμα του αποχετευτικού αγωγού και οι συνδέσεις σε αυτόν και αποδεσμεύτηκε και ο υπόλοιπος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών.

Στις 12/11/2015 έγινε μεγάλο μέρος των εργασιών στην βορειοανατολική περιοχή του έργου και εγκρίθηκε λογαριασμός για την πληρωμή τους.

Στις 18/11/2015 έγινε έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών στον οποίο περιλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων αλλά και νέα εργασία (κιγκλίδωμα).

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών έως 31-12-2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από γέφυρα Βραιϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας», μέχρι 31/12/2015.

Συμφωνούντος και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 310/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Η Γραμματέας Χαραμή – Νατιώτη Αλεξάνδρα	Τα Μέλη Βελιώτης Ευστάθιος <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i>
Ο Πρόεδρος ΔΚ Νεάπολης Γεωργουδής Ιωάννης		

Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία