



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 317/2015

«Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».

Στους Μολάους σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 20/10.12.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρπλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Δουμάνη Σοφία | |
| 17. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 4. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα |
| 5. Δρίβας Θεόδωρος |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 7. Χριστάκος Σταύρος |
| 8. Σταθάκης Νεκτάριος |

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο κ. Δήμαρχος, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Δ.Κ. Μολάων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 20674/16-11-2015 σύμβαση του έργου ποσού 55.290,00 χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» Δήμου Μονεμβασίας, του οποίου ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚ.-ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜ.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-12-2015.
3. Την αριθμ. 21560/30-11-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 31-03-2016 διότι πρέπει να προηγηθεί η απομάκρυνση του αλεξικέρανου στύλου καθώς και των αντηρίδων που το συγκρατούν καθώς εμποδίζουν την πραγματοποίηση των κατασκευών. Επίσης εμπόδιο αποτελεί η εκτέλεση των εργασιών του αποχετευτικού δικτύου στην είσοδο του προαύλιου χώρου του μουσείου.
4. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:
 - Πρέπει να προηγηθεί η απομάκρυνση του αλεξικέρανου στύλου καθώς και των αντηρίδων που το συγκρατούν καθώς εμποδίζουν την πραγματοποίηση των κατασκευών.
 - Επίσης εμπόδιο αποτελεί η εκτέλεση των εργασιών του αποχετευτικού δικτύου στην είσοδο του προαύλιου χώρου του μουσείου, γεγονός που εμποδίζει την διέλευση μεγάλων οχημάτων για την εκτέλεση των εργασιών στο προαύλιο του ναυτικού μουσείου.
 - Επίσης πέραν των λόγων αυτών, υπάρχουν εντός του προαυλίου ψυκτικές μονάδες που θα πρέπει να μεταφερθούν ή να ανασηκωθούν.
 - Στη μελέτη προβλέπεται Η/Μ εξοπλισμός που πρέπει να γίνει προμήθεια από το εξωτερικό και η εισαγωγή του καθίσταται χρονοβόρα λόγω των οικονομικών συγκυριών.
 Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 31-03-2016 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και δεν έχει αποδεσμευθεί πλήρως ο χώρος για την ανάπτυξη του εργοταξίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης) Δήμου Μονεμβασίας», έως 31-03-2016 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 317/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη

Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
 Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
 Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
 Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
 Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
 Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
 Αλειφέρη Παναγιώτα
 Βουνελάκης Γεώργιος
 Γεωργακάκου Αικατερίνη
 Κολλιάκος Ιωάννης
 Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
 Παπαδάκης Πιερρής
 Πετράκης Χρήστος
 Σπυριδάκου Θεοδούλη

Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία