



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 318/2015

«Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίας Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 20/10.12.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Δουμάνη Σοφία | |
| 17. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βελιώτης Ευστάθιος
2. Λεκάκης Δημήτριος
3. Λυριωτάκης Ιωάννης
4. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα
5. Δρίβας Θεόδωρος
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
7. Χριστάκος Σταύρος
8. Σταθάκης Νεκτάριος

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο κ. Δήμαρχος, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Δ.Κ. Μολάων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας" εντάχθηκε με την αριθμ.118051/4-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΛ0-ΠΦΜ) απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό ΜΙS 340006 στο ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» .

Η προέγκριση της δημοπράτησης έγινε με το αριθμ. 121612/13-7-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και με το αριθμ. 108837/12-9-2013 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου.

Στις 22-5-2013 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 11276 ποσού 1.264.359,92 € με ανάδοχο την ΥΡΙΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Με την αριθμ. 184/2014 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής έγινε αντικατάσταση του αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας - Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας" και ο νέος ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 18 μήνες και λήγει στις 22-11-2014.

Με την αριθμ. 258/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.132324/29-10-2014 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση κατά 9 μήνες, δηλαδή έως τις 22-08-2015.

Με την αριθμ. 206/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.11512/28-08-2015 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση έως τις 31-12-2015.

Ο ανάδοχος με νέα αίτησή του στις 29-10-2015 ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 22-03-2016.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση διότι στις 09-07-2015 με το αριθμ. πρωτ.11907 έγινε διακοπή εργασιών λόγω της μη πληρωμής του 5ου λογαριασμού. Στη συνέχεια με το αριθμ 14533/21-8-2015 έγινε άρση της διακοπής αλλά οι μόνες εργασίες που μπορούσαν να γίνουν ήταν αποκαταστάσεις, λόγω έλλειψης αρχαιολογικής επίβλεψης. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αρχαιολογία κάναμε άρση της διακοπής με το αριθμ.16419/18-09-2015 έγγραφό μας.

Επίσης λόγω της χειμερινής περιόδου αναμένονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στις 21-10-2015 με το αριθμ.19466 έγγραφό μας, σας αποστείλαμε για έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος. Ο ΑΠΕ περιλαμβάνει εργασίες και τροποποιήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την συνέχιση του έργου, αλλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί.

Σας κάνουμε γνωστό ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου κατά 3 μήνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 22/03/2016.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 318/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή

Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία