



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 342/2015

«Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 22/22.12.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 9. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Χριστάκος Σταύρος | |
| 18. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | |
| 19. Δουμάνη Σοφία | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 23. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Δήμαρχος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βελιώτης Ευστάθιος
2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίου Ζωή
3. Λυριωτάκης Ιωάννης
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος ΔΚ Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης ΔΚ Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος ΤΚ Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης ΤΚ Αγ. Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος ΤΚ Αγ. Δημητρίου, Καπελέρης Απόστολος ΤΚ Αγ. Ιωάννου, Λιβανός Γεώργιος ΤΚ Αγ. Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος ΤΚ Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Μπατσάκης Απόστολος ΤΚ Αγ. Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος ΤΚ Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος ΤΚ Κουλεντίων, Μανούσος Στυλιανός ΤΚ Κουπιών, Γαβρίλης Κων/νος ΤΚ Κυπαρισσίου,

Αρτινιός Παναγιώτης ΤΚ Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος ΤΚ Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης ΤΚ Νομιών, Καρούνης Μιχαήλ ΤΚ Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 133/2014 μελέτη του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Μολάων». Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 326/2014 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 18/2015 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στις 16-3-2015 υπογράφηκε η αριθ. 3775 σύμβαση του έργου για το ποσό των 119.600,01 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 13-07-2015.

Με την από 23-06-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση τεσσάρων (4) μηνών μέχρι τις 10-10-2015. Με την 167 /2015 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 10/10/2015.

Με την από 24-09-2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 31-12-2015 για την εκτέλεση του έργου διότι: α)λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα, της τραπεζικής αργίας και τους συναλλαγματικούς περιορισμούς, καθώς και το κλείσιμο των εργοστασίων λόγω θερινών διακοπών καθίσταται δύσκολη η λειτουργία του εργοταξίου και η εισαγωγή απαραίτητων υλικών, β) των δυσχερών καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες). Επίσης υπάρχει ανάγκη για σύνταξη ΑΠΕ. Με την 256/2015 δόθηκε παράταση έως 31/12/2015.

Με την από 24/12/2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι 31/1/2016 για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 31-1-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Μολάων» μέχρι 31/01/2016, με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 342/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή-Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λεκάκης Δημήτριος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης

Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία