



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 7/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1^ο Νηπιαγωγείο Μολάων»».

Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 1/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 15. Δουμάνη Σοφία | |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 17. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου (τρίμηνη άδεια) |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα Γρ. Δ.Σ. |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 6. Παπούλη Δέσποινα |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 8. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 9. Σταθάκης Νεκτάριος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:

Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου συντάχθηκε η υπ' αριθ. 73/2016 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας στο 1^ο Νηπιαγωγείο Μολάων» προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 123/2016 απόφασή του εγκρίνει την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του συμφωνητικού και ενισχύει την πίστωση και καθορίζει τον τρόπο εκτελέσεως του ανωτέρω έργου σε βάρος του ΚΑ-30-7321.0015 του έτους 2016.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 158/2016 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου και ψηφίζει την πίστωση. Με την 225/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση των πρακτικών του Διαγωνισμού της από 23-08-2016 δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας στο 1^ο Νηπιαγωγείο Μολάων» ανατέθηκε η εκτέλεση στην εταιρεία με την επωνυμία Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. με έκπτωση 45,00%.

Στις 14-10-2016 υπογράφηκε η με αριθ. 16356 σύμβαση του έργου ποσού 66.532,26 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 82.500,00 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 10 Φεβρουαρίου 2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 643/17-01-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 10-05-2017. Τις αιτίες που αναφέρεται στην αίτηση του λόγω των κάκιστων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή που εκτελείται το έργο κατά τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο και συνεχίζονται να επικρατούν και τον Ιανουάριο (ισχυρές βροχές κτλ) με αποτέλεσμα να καθίσταται απαγορευτική οποιαδήποτε εργασία.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 90 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08 διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1^ο Νηπιαγωγείο Μολάων» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 10-05-2017, με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Μολάων.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Βελιώτη Ευσταθίου, Κόκκορη Παναγιώτη & Αναγνωστοπούλου Ελένης, οι οποίοι δεν συμφωνούν με τη χορήγηση της παράτασης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάνος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη