



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 32/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 2/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Παπούλη Δέσποινα | |
| 16. Πετράκης Χρήστος | |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--|
| 1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου (τρίμηνη άδεια) |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος |
| 4. Τσαφατίνου Κατερίνα |
| 5. Κουλουβάκος Βασίλειος |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 7238/18-05-2015 σύμβαση του έργου ποσού 234.146,35€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 18-08-2016.

3) Την υπ. αρ. 177/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 18-10-2016.

4) Την υπ. αρ. 201/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 18-01-2017.

5) Την υπ. αρ. 301/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 28-02-2017.

6) Την από 26-01-2017 αίτηση, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση έως 28-05-2017 διότι:

- Είχε γίνει διακοπή εργασιών για 67 ημέρες.
 - Λόγω αδυναμίας πρόβλεψης της διάρκειας διακοπής των εργασιών, τα συνεργεία απεγκαταστάθηκαν από το έργο.
 - Με την από 15-12-2016 αίτηση της εταιρείας είχε ζητηθεί παράταση εργασιών έως 18-04-2017.
 - Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών.
- 7) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας & επιπλέον:
- Οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις στην περιοχή του έργου καθιστούν προβληματική τη θεμελίωση λιθοδομών και την άρση καταπτώσεων πρανών.
 - Με προηγούμενη εισήγηση, επί της από 15-12-2016 αίτηση για χορήγηση παράτασης, είχε προταθεί παράταση έως 18-04-2017, η οποία δεν εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 3 μήνες, ήτοι έως την 28-05-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» έως την 28-05-2017 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη Σοφίας, Βελιώτη Ευσταθίου, Κόκκορη Παναγιώτη, Σταθάκη Νεκτάρου και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσοδικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάνος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα

Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία