



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 82/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 6/05.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 14. Δουμάνη Σοφία | |
| 15. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 16. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γρ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 3. Βουελάκης Γεώργιος | |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 5. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 6. Παπούλη Δέσποινα | |
| 7. Πετράκης Χρήστος | |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 9. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο ο οποίος είπε τα εξής:

Το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης» εντάχθηκε με την αριθμ. Οικ.180318/19-7-2010 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο : «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 295539 ΚΑΙ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000986 (Νέα Απόφαση Ένταξης 13020/4-11-2016 Β'ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)).

Η δημοπράτηση έγινε με την υπ' αριθμ. 23967/14-10-2013 Διακήρυξη της Δημοπρασίας του έργου(285/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), μετά από την έγκριση της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και με το αριθμ. 127744/7-7-2014 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου.

Την 22-7-2014 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 17.004 ποσού 2.224.393,74€ (πλέον ΦΠΑ) με ανάδοχο την ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανερχόταν σε 20 μήνες και έληγε στις 22-03-2016. Έχει ήδη δοθεί 4^η ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 31-12-2017(3743/23-3-2017 έγγραφο).

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της 4^{ης} Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης για το υποέργο 5 «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης», μέχρι 31.12.2017 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης» έως 31-12-2017 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 82/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία