



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 84/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1^ο Νηπιαγωγείο Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 6/05.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 14. Δουμάνη Σοφία | |
| 15. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 16. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γρ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 3. Βουελάκης Γεώργιος | |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 5. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 6. Παπούλη Δέσποινα | |
| 7. Πετράκης Χρήστος | |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 9. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:

Από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 73/2016 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας στο 1^ο Νηπιαγωγείο Μολάων» προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 123/2016 απόφασή του εγκρίνει την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του συμφωνητικού και ενισχύει την πίστωση και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσως του ανωτέρω έργου σε βάρος του ΚΑ-30-7321.0015 του έτους 2016.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 158/2016 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου και ψηφίζει την πίστωση. Με την 225/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση των πρακτικών του Διαγωνισμού της από 23-08-2016 δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας στο 1^ο Νηπιαγωγείο Μολάων» και ανατέθηκε η εκτέλεση στην εταιρεία με την επωνυμία Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. με έκπτωση 45,00% .

Στις 14-10-2016 υπογράφηκε η με αριθ. 16356 σύμβαση του έργου ποσού 66.532,26 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 82.500,00 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 10 Φεβρουαρίου 2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 643/17-01-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 10-05-2017.

Με την 7/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 10/05/2017.

Στις 27/3/2017 από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του εν λόγω έργου και στάλθηκε στις 29/03/2017 στο τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων έργων για γνωμοδότηση.

Το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων συνεδρίασε στις 31-03-2017 και γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1^ο Νηπιαγωγείο Μολάων» σύμφωνα με το Πρακτικό 9/ 31/3/2017 Θ'ΕΜΑ 3^ο εκτός ημερησίας διάταξης.

Με την αριθ. Πρωτ. 4990/04-04-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 08-08-2017. Τις αιτίες που αναφέρεται στην αίτηση του λόγω του ότι : 1) των κάκιστων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή που εκτελείται το έργο κατά τον μήνα Ιανουάριο –Φεβρουάριο και Μάρτιο (ισχυρές βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες κτλ) με αποτέλεσμα να καθίσταται απαγορευτική οποιαδήποτε εργασία και 2) της διαδικασίας σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που είχε σαν αποτέλεσμα να παραμείνουν πίσω οι εργασίες κατασκευής του εν λόγω έργου.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1^ο Νηπιαγωγείο Μολάων» για 90 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Μολάων κ. Κοντοσταθάκου Ευθυμίου.

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1^ο Νηπιαγωγείο Μολάων» έως τις 08-08-2017 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη