



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 8/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 128/2017**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».**

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 8/11.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>  |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 8. Χριστάκος Σταύρος        | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                       |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος     |                       |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη  |                       |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης       |                       |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος     |                       |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής       |                       |
| 15. Πετράκης Χρήστος        |                       |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης     |                       |
| 17. Κουλουβάκος Βασίλειος   |                       |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος      |                       |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος          | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος           |                          |
| 3. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 4. Παπούλη Δέσποινα            |                          |
| 5. Σπυριδάκου Θεοδούλη         |                          |
| 6. Τσαφατίνου Κατερίνα         |                          |
| 7. Δουμάνη Σοφία               |                          |
| 8. Λυριωτάκης Ιωάννης          |                          |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 3075/01-03-2017 σύμβαση του έργου ποσού 79.222,05 € χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ Ζέρβας Αναστάσιος.

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-05-2017.

3. Την από 08-05-2017 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 90 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την 01-09-2017, διότι:

- Απαιτείται αυστηρά η εκτέλεση των εργασιών της μελέτης σε ξηρά περίοδο, λόγω ύπαρξης κινδύνου πρόκλησης κατολίθησης δεδομένης και της απότομης κλίσης των πρανών.

4. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:

- Την απαίτηση εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης σε ξηρά περίοδο (ξηρό υπέδαφος) λόγω ύπαρξης κινδύνου πρόκλησης κατολίθησης των πρανών αν οι εργασίες εκτελεστούν σε υπέδαφος με μεγάλη σχετική υγρασία.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 29-08-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 29-08-2017 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2017.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Νεκτάριος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία