



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 130/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου»».

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 8/11.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 17. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 3. Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή | |
| 4. Παπούλη Δέσποινα | |
| 5. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 6. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 7. Δουμάνη Σοφία | |
| 8. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου συντάχθηκε η αριθ. 107/2016 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου» προϋπολογισμού 388.809,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 98/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου».

Με την αριθ. 169/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος».

Με την αριθ. 194/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου».

Με την αριθ. 274/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που περιέχεται το υπ' αριθ. 22/25-10-2016 Πρακτικό με την οποία καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθ. 321/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου».

Με την αριθ. 359/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου» και την ανάθεση εκτέλεσης στην ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 01-03-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 3070 σύμβαση του έργου ποσού 178.925,51 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 221.867,64 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 01 Ιουνίου 2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 6770/10-05-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσής του κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 01-09-2017. Τις αιτίες που αναφέρονται στην αίτησή του, λόγω ότι οι θέσεις στις οποίες θα εκτελεσθούν οι εργασίες είναι σε 25 διαφορετικές θέσεις οι περισσότερες είναι σε δυσπρόσιτα σημεία, διασκορπισμένα σημεία ως επί το πλείστον απότομες κλίσεις. Η εκτέλεση των εργασιών στις θέσεις αυτές θα γίνει με μικρά μηχανήματα και χειρωνακτικά με αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογος χρόνος για την ολοκλήρωσή τους.

Επιπλέον λόγω των μεγάλων κλίσεων του εδάφους και για λόγους ασφαλείας (κίνδυνος κατολισθήσεων) οι εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν περί τα μέσα του Μαΐου.

Το αρχικό πέρασ της προθεσμίας είναι μέχρι 01/06/2017.

Εισηγούμαι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 90 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 01-09-2017 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*

Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλής Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία