



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Από το πρακτικό της 7/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 106/2011

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις 11 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 7/07-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Λύρας Χαράλαμπος
9. Μαρούσης Χράλαμπος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σπυριδάκος Βασίλειος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Μέντης Γεώργιος
24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσαφατίνου Κατερίνα
2. Κρυπωτός Παναγιώτης
3. Τσάκος Κωνσταντίνος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Κουλούρης Ιωάννης Τ.Κ. Γέρακα, Λεωτσάκου Καλλιόπη Τ.Κ. Κάμπου, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Δρίβας Εμμανουήλ Τ.Κ. Κουπίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ.

Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δεληγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάμενος της της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το πιο κάτω έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου:

Σχετικά με την Παράταση του έργου με τίτλο «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων»

Με το αριθ. 82/2010 Α.Δ.Σ. Μολάων ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «**Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Δήμου**» προϋπολογισμού **180.000,00 €** . Η ΤΥΔΚ με το από 27-07-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθμ. 206/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 154/2010 απόφασή του εγκρίνει την αριθμ. 206/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή επιτροπή με την αριθμ. 86/2010 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου στις 07-9-2010 . Με την αριθμ. 93/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον ΕΔΕ Πανουτσόπουλο Νίκο με έκπτωση 42% επί των τιμών της μελέτης.

Στις 13-10-2010 υπογράφηκε η αριθμ. 6207 σύμβαση του έργου για το ποσό των 84.765,76 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 17-14-2010.

Με το αριθμ. 9098/4-4-2011 έγγραφο της Δ.Τ.Υ & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης ζητήθηκε παράταση μέχρι τις 16-06-2011 για την εκτέλεση του έργου.

Μετά τα ανωτέρω :

Εισηγούμαι

Τη χορήγηση της αιτουμένης παράτασης για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το αριθ. 9098/04.04.2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (επιβλέποντος) και μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «**Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων**», με αναθεώρηση, μέχρι 16.06.2011.

Στην απόφαση αυτή ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μολάων.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2011.

Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη

Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ΄΄γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 13-04-2011
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία