



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Από το πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 115/2011**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Διανοίξεις δρόμων ΤΔ Ιέρακα».**

Στους Μολάους σήμερα στις 18 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 8/14-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Λύρας Χαράλαμπος
9. Μαρούσης Χράλαμπος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σπυριδάκος Βασίλειος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χριστάκος Σταύρος
22. Τσάκος Κωνσταντίνος
23. Κρυπωτός Παναγιώτης
24. Μέντης Γεώργιος
25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Τσαφατίνου Κατερίνα
2. Χαραμής Αντώνιος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουρκούλης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Καστανέας, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης παραβρέθηκαν οι προϊστάμενοι της Διοικητικής Υπηρεσίας κ. Λάγγης Ιωάννης και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Πριφτάκη Χ'γρηγορίου Παναγιώτα, η οποία είπε τα εξής:

Το έργο «**Διανοίξεις δρόμων ΤΔ Ιέρακα**», προϋπολογισμού 20.000,00 €, ανατέθηκε στον Κωνσταντίνο Μπέλεση με την Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής αρ. 90/2010.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης, Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, με το αρ. πρωτ. 11459/15-04-2011 έγγραφό της συνηγορεί θετικά στη χορήγηση παράτασης εξήντα (60) ημερών με αναθεώρηση, καθώς βρίσκει βάσιμους και πραγματικούς του λόγους της σχετικής αίτησης του ανάδοχου. Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας της Α' παράτασης, είναι η 25<sup>η</sup> Απριλίου 2011.

#### **Εισηγούμαι**

Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσως του ανωτέρω έργου έως την 25-06-2011, με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το αριθ. 11459/15.04.2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (επιβλέποντος) και μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «**Διανοίξεις δρόμων ΤΔ Ιέρακα**» **με αναθεώρηση**, μέχρι 25.06.2011.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 115/2011.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Καλογερίνης Ηλίας  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Κουτσοδικολής Χαράλαμπος  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Πετράκης Χρήστος  
Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Παν.  
Σουρλάς Ιωάννης  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Τσάκος Πέτρος  
Χριστάκος Σταύρος  
Τσάκος Κωνσταντίνος  
Κρυπωτός Παναγιώτης  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Μολάοι 19-04-2011  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία