



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 128/2012

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Τ.Κ. Ελίκας & Παντάνασσας»».

Στους Μολάους σήμερα στις 26 Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 9/20-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Τσάκος Πέτρος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Μέντης Γεώργιος | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | Αντιδήμαρχος |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | Αντιδήμαρχος |
| 7. Πετράκης Χρήστος | Αντιδήμαρχος |
| 8. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π. | Αντιδήμαρχος |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 11. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 12. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 13. Μαρούσης Χράλαμπος | |
| 14. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος | |
| 15. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 16. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 19. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | |
| 20. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 21. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 22. Χαραμής Αντώνιος | |
| 23. Χριστάκος Σταύρος | |
| 24. Κρυπωτός Παναγιώτης | |
| 25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Σουρλάς Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 2. Τσάκος Κων/νος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου,

Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πετράκη Χρήστο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 215/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο «Οδοποιία Τ.Κ. Ελίκας & Παντανάσσης» προϋπολογισμού 180.000,00 €. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ. 14435/10-12-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθ. 303/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Στη συνέχεια με την 141/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη. Με την 92/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου στις 02-08-2011. Με την αριθ. 137/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον Ε.Δ.Ε Γεώργιο Κότσιφα με έκπτωση 6% επί των τιμών της μελέτης.

Με την 205/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών και στις 31-10-2011 υπογράφηκε η αριθ. 24434/31-10-2011 σύμβαση του έργου για το ποσό των 135.286,06 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 20-05-2012.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του χώρου λόγω διακοπής της μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος κατά τους χειμερινούς μήνες, ζητάμε παράταση μέχρι τις 30-6-2012.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έως την 30-06-2012.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Ελίκας & Παντανάσσης» μέχρι 30.06.2012, χωρίς αναθεώρηση αφού δεν αλλάζει ημερολογιακό τρίμηνο.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Τσάκος Πέτρος
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάνος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ΄'γρηγορίου Παν.
Αλειφέρη Παναγιώτα
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος

Χριστάκος Σταύρος
Κρυπώτος Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία