



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 137/2012**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ελιάς»».**

Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 10/11-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος            | Πρόεδρος Δ.Σ.     |
| 2. Τσάκος Πέτρος              | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος        | Αντιδήμαρχος      |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης          | Αντιδήμαρχος      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ.       | Αντιδήμαρχος      |
| 6. Πετράκης Χρήστος           | Αντιδήμαρχος      |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης            | Αντιδήμαρχος      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα         |                   |
| 9. Ιατρόπουλος Δημήτριος      |                   |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας         |                   |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος          |                   |
| 12. Μαρούσης Χράλαμπος        |                   |
| 13. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος |                   |
| 14. Σταθάκης Παναγιώτης       |                   |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα       |                   |
| 16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   |                   |
| 17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ       |                   |
| 18. Νικολινάκος Παναγιώτης    |                   |
| 19. Παπαδάκης Γεώργιος        |                   |
| 20. Χαραμής Αντώνιος          |                   |
| 21. Χριστάκος Σταύρος         |                   |
| 22. Δημητρόπουλος Δημοσθένης  |                   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. | Αντιδήμαρχος    |
| 2. Μέντης Γεώργιος           | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 3. Σπυριδάκος Βασίλειος      |                 |
| 4. Τσάκος Κωνσταντίνος       |                 |
| 5. Κρυπωτός Παναγιώτης       |                 |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκης

Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δεληγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με το αριθ. 335/2011 Α.Δ.Σ. Μονεμβασίας ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «**Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ελιάς**» προϋπολογισμού **10.000,00 €**. Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης συνέταξε την με αριθ. 163/2011 μελέτη για το ανωτέρω έργο και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 400/2011 απόφασή του εγκρίνει την εν λόγω μελέτη.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 46/2012 απόφασή της αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον κ. Αντώνιο Σταθάκη.

Στις 03-04-2012 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 9361/2012 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 7.880,26€ πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του είναι μέχρι την 03-06-2012.

Με την αριθ. 12568/04-05-2012 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 03-08-2012 για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 §8 έως 10, του ν.3669/08, λόγω καθυστέρησης σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, στο οποίο υποβλήθηκε Α.Π.Ε. προς έγκριση.

Μετά τα ανωτέρω:

### ***Εισηγούμαι***

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 03-08-2012 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 48 παρ. 8 έως 10 του Ν. 3669/08 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει ομόφωνα***

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Τ.Κ. Ελιάς κ. Τζάκα Γεωργίου.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ελιάς» μέχρι 03.08.2012 με αναθεώρηση, για το ανεκτέλεστο 11% των εργασιών.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 137/2012.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Απών

Τα Μέλη  
Τσάκος Πέτρος  
Βουελάκης Γεώργιος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος  
Σουρλός Ιωάννης  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Καλογερίνης Ηλίας  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ελιάς  
Τζάκας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Χαραμής Αντώνιος  
Χριστάκος Σταύρος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης