



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 9/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 156/2013**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντικαταστάσεις-επεκτάσεις αγωγών Δ.Ε. Ασωπού»».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 9/24-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ       | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος         | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ.      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π.  | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Σουρλός Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                          |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος    |                          |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης        |                          |
| 13. Σταθάκης Παναγιώτης      |                          |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα      |                          |
| 15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος  |                          |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης   |                          |
| 17. Παπαδάκης Γεώργιος       |                          |
| 18. Τσάκος Πέτρος            |                          |
| 19. Χαραμής Αντώνιος         |                          |
| 20. Τσάκος Κων/νος           |                          |
| 21. Μέντης Γεώργιος          |                          |
| 22. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                         |
|-------------------------|
| 1. Λύρας Χαράλαμπος     |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος  |
| 3. Πετράκης Χρήστος     |
| 4. Σπυριδάκος Βασίλειος |
| 5. Κρυπωτός Παναγιώτης  |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το Τ.Π. 2013, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συνέταξε την με αριθ. 16/2012 μελέτη με τίτλο «Αντικαταστάσεις –Επεκτάσεις αγωγών Δ.Ε. Ασωπού» προϋπολογισμού 39.350,00 € και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 260/2012 απόφασή του ενέκρινε την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια, η Οικονομική επιτροπή με την αριθ. 304/2013 απόφασή της κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον Σωτήρη Τσαγκλή.

Στις 10-01-2013 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 524/2013 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 26.816,89 € πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσής του είναι μέχρι την 09-06-2013.

Με την αριθ. 11634/24-05-2013 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 08-08-2013 για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8 έως 10, του ν.3669/08, λόγω σύναξης και έγκρισης ΑΠΕ,.

Μετά τα ανωτέρω:

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 08-08-2013, με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48, § 8 έως 10, του Ν. 3669/08, των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντικαταστάσεις – Επεκτάσεις αγωγών Δ.Ε. Ασωπού», μέχρι 08.08.2013 με αναθεώρηση.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 156/2013.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Τσάκος Κωνσταντίνος  
Μέντης Γεώργιος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία