



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 41/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση Lazareto μέχρι την πύλη του Κάστρου».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 4/07-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 15. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 16. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 17. Τσάκος Πέτρος | |
| 18. Χαραμής Αντώνιος | |
| 19. Δουμάνης Δαμιανός | |
| 20. Κρυπωτός Παναγιώτης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 5. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 6. Μέντης Γεώργιος | |
| 7. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης

Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσακός Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης Γεώργιος και μετά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Νικολινάκος Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δωδέκατο (12^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, η οποία είπε τα εξής:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου, συνέταξε την αριθ. 115/2012 μελέτη με τίτλο «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους, με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα, από τη θέση "Lazareto" μέχρι την πύλη του Κάστρου» προϋπολογισμού 96.000,00 € και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 91/2012 απόφασή του ενέκρινε την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 05/2013 απόφασή της, αποφάσισε τη διεξαγωγή δημοπρασίας και με την αριθ. 150/2012 ΑΟΕ κατακυρώθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΩΝΗ.

Στις 01-10-2013 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 22864/2013 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 55.167,22 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαιώσής του είναι μέχρι τις 28-02-2014.

Με την με αριθ. 29660/24-12-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε διμηννη παράταση για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8 έως 10, του Ν. 3669/08, λόγω:

1. Καυστέρησης της έγγραφης απάντησης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σχετικά με το χρώμα κλπ των φωτιστικών στύλων και του δείγματος που θα υποβάλει στην υπηρεσία ο ανάδοχος και

2. Σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα υποβληθεί προς έγκριση στο φορέα χρηματοδότησης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 15-04-2014, με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση "Lazareto" μέχρι την πύλη του Κάστρου», **μέχρι 15.04.2014**, με αναθεώρηση.

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονεμβασίας κ. Χουσακός Δημήτριος.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος Τ.Κ.
Μονεμβασίας
Χουσακός Δημήτριος

Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Δουμάνης Δαμιανός
Κρυπωτός Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία