



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 63/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου».

Στους Μολάους σήμερα στις πέντε (05) του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 5/28-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Πριφτάκη-Χ' γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Πετράκης Χρήστος | |
| 12. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 13. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 15. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 16. Τσάκος Πέτρος | |
| 17. Χαραμής Αντώνιος | |
| 18. Μέντης Γεώργιος | |
| 19. Δουμάνης Δαμιανός | |
| 20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουελάκης Γεώργιος | |
| 3. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 4. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 6. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 7. Κρυπωτός Παναγιώτης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, ύ, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Μετά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Χριστάκος Σταύρος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη Ηλία, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 350/2013 απόφασή της, προχώρησε στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου», στον κ. Τσαλαβούτα Δημήτριο.

Υπογράφηκε η αριθ. 29717/27-12-2013 σύμβαση του έργου για το ποσό των 13.680,12 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι τις 27-03-2014.

Κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για να περιλάβει αυξήσεις σε ποσότητες εργασιών, απαραίτητες για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου.

Ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. 2984/13-02-2014 αίτηση για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για τους εξής λόγους:

- Συνεχείς βροχοπτώσεις.
- Η δυσκολία του έργου επιβάλλει τμηματικά στάδια των εργασιών με 20ήμερες διακοπές αυτών.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έως τις 27-05-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου», μέχρι 27.05.2014 με αναθεώρηση.

Θετικά ψήφισε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λαχίου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Μέντης Γεώργιος
Δουμάνης Δαμιανός
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Λαχίου
Βαρβαρέσσος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία