



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 155/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου».

Στους Μολάους σήμερα στις τέσσερις (04) του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 9/29-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Χριστάκος Σταύρος *Γραμματέας Δ.Σ.*
3. Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
4. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
6. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
7. Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
8. Βουνελάκης Γεώργιος
9. Ιατρόπουλος Δημήτριος
10. Κολλιάκος Ιωάννης
11. Λύρας Χαράλαμπος
12. Μαρούσης Χαράλαμπος
13. Πετράκης Χρήστος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Αλειφέρη Παναγιώτα
16. Τσάκος Πέτρος
17. Δημητρώπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
2. Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
3. Σπυριδάκος Βασίλειος
4. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
5. Νικολινάκος Παναγιώτης
6. Παπαδάκης Γεώργιος
7. Χαραμής Αντώνιος
8. Μέντης Γεώργιος
9. Δουμάνης Δαμιανός
10. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης.

Κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος, προσήλθε η κα Παναγιώτα Αλειφέρη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έκτο (6^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συντάχθηκε η υπ' αριθ. 48/2013 μελέτη για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού 82.000,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 90/2013 απόφασή του εγκρίνει τη μελέτη του έργου.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 149/2013 απόφασή της, καθορίζει τους όρους δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου και ψήφισε την πίστωση. Με την αριθ. 215/2013 απόφαση της Ο.Ε. γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στην εταιρεία Κ/Ξ ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ – ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με εκπρόσωπο τον κ. Παπαδάκο Δημήτριο (σύμφωνα με το κοινοπρακτικό έγγραφο με αριθμό 5919/17-10-2013).

Στις 01-11-2013 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 25378 σύμβαση του έργου για το ποσό των 42.666,67 € (χωρίς Φ.Π.Α. 23%) και 52.480,00 (με Φ.Π.Α. 23%) ποσοστό μέση έκπτωση 36,00% και ο χρόνος περαίωσης ανέρχεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 28 Φεβρουαρίου 2014.

Με την αριθ. πρωτ. 241/08-01-2014 αίτηση του αναδόχου, ζητήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας 45 ημερολογιακών ημερών για την εκτέλεση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 43/2014 απόφασή του, εγκρίνει την ανωτέρω παράταση μέχρι τις 14-04-2014.

Με την αριθ. πρωτ. 6432/27-03-2014 αίτηση του αναδόχου ξαναζητήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών μέχρι τις 13/06/2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 114/2014 απόφαση, εγκρίνει την ανωτέρω παράταση μέχρι τις 14-06-2014.

Στη συνέχεια, με την αριθ. πρωτ. 12008/26-05-2014 αίτηση του αναδόχου ξαναζητήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας 90 ημερολογιακών ημερών μέχρι τις 13/09/2014, διότι κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού της μελέτης, οι οποίες προέκυψαν από την ανάγκη βελτίωσης των τελικών σταθμών διαμόρφωσης της πλατείας και από τα αντίστοιχα προμετρητικά στοιχεία σύμφωνα με το υπ' αριθ. 3486/19-2-2014 έγγραφό μας .

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας στις 08/01/2014 και με το υπ' αριθ. πρωτ. 351/09-01-2014 έγγραφό μας στάλθηκε προς έγκριση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα.

Για λόγους υπηρεσιακούς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Η έγκριση του ανωτέρω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι απαραίτητη για την κατασκευή μεγάλου τμήματος του έργου.

Στη συνέχεια, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη εργασιών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω των αργιών του Πάσχα, κατά τις οποίες για διάστημα δέκα (10) ημερών δεν εκτελέστηκαν εργασίες, προκειμένου να μην υπάρξει παρακώλυση της λειτουργίας των καταστημάτων εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 90 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/08, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Η λήψη της παρούσας απόφασης έχει επείγοντα χαρακτήρα, καθώς είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα εργασιών, που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

[]

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου» μέχρι 13/09/2014 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 155/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας Τα Μέλη
Χριστάκος Σταύρος

Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσάκος Πέτρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία