



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 42/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης Τ.Κ. Ελίκας».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 3/20.02.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Χριστάκος Σταύρος | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 21. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 22. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δρίβας Θεόδωρος
2. Λεκάκης Δημήτριος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή
5. Πετράκης Χρήστος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 351/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΕ» και υπογράφηκε η με αριθ. 7899/15-4-2014 σύμβαση του έργου ποσού 238.162,34 με ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 15-4-2015.

Με την αριθμ. 554/15-1-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 15-8-2015 λόγω καθυστέρησης έναρξης των εργασιών από την 5^η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την 5^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων επικαλούμενη το με αριθμό πρωτ. 11509/20-5-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας καθώς και για την έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ.

Η υπηρεσία μας απέστειλε το αίτημα προς την διαχειριστική αρχή με εισηγητική αιτιολογική έκθεση για μη χορήγηση παράτασης καθόσον:

- i. Το έγγραφο της Υπηρεσίας μας που επικαλείται η εταιρεία προς τις Υπηρεσίες Αρχαιολογίας αφορά γνωστοποίηση έναρξης εργασιών.
- ii. Η καθυστέρηση έναρξης εργασιών (10-6-2014) οφείλεται στην ανάδοχη εταιρεία
- iii. Δεν έχει προκύψει, έως σήμερα, ανάγκη για σύνταξη ΑΠΕ.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αριθ. πρωτ. 398/2-2-2015 έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της με την εισήγηση της υπηρεσίας μας.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Τη μη παράταση πέραν της ημερομηνίας που προβλέπεται στη σύμβαση εκτέλεσης του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Δεν χορηγεί την αιτούμενη παράταση, για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης Τ.Κ. Ελίκας».

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Ελίκας.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Λυριωτάκης Ιωάννης
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ελίκας
Κουσουύλης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία