



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 256/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις επτά (07) του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 15/01.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Χριστάκος Σταύρος | |
| 18. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 5. Δουμάνη Σοφία | |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 133/2014 μελέτη του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Μολάων».

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 326/2014 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 18/2015 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στις 16-3-2015 υπογράφηκε η αριθμ. 3775 σύμβαση του έργου για το ποσό των 119.600,01 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 13-07-2015.

Με την από 23-06-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση τεσσάρων (4) μηνών μέχρι της 10-10-2015.

Με την 167 /2015 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 10/10/2015.

Με την από 24-09-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι της 31-12-2015 για την εκτέλεση του έργου διότι α) λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα, της τραπεζικής αργίας και τους συναλλαγματικούς περιορισμούς, καθώς και το κλείσιμο των εργοστασίων λόγω θερινών διακοπών καθίσταται δύσκολη η λειτουργία του εργοταξίου και η εισαγωγή απαραίτητων υλικών, β) των δυσχερών καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες)

Επίσης υπάρχει ανάγκη για σύνταξης ΑΠΕ.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 31-12-2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Μολάων.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Μολάων» μέχρι 31-12-2015 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 256/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπιριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία