



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 11ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 166/2017**

**«Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις».**

Στους Μολάους σήμερα στις 10 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/05.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος       | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i>    |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Χριστάκος Σταύρος        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                          |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη  |                          |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης       |                          |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής       |                          |
| 13. Παπούλη Δέσποινα        |                          |
| 14. Σπυριδάκου Θεοδούλη     |                          |
| 15. Δουμάνη Σοφία           |                          |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης     |                          |
| 17. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                          |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος      |                          |

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Μαρούσης Χαράλαμπος
3. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
5. Λυριωτάκης Ιωάννης
6. Πετράκης Χρήστος
7. Βουελάκης Γεώργιος
8. Τσαφατίνου Κατερίνα
9. Κουλουβάκος Βασίλειος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης της Δ.Κ. Νεάπολης, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας.

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:** Μετά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος προσηλθε ο κ. Νεκτάριος Σταθάκης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 143/2016 μελέτη του ανωτέρω έργου. Η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 285/2016 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 11/2017 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον Καραγιάννη Θεόδωρο με έδρα την Τρίπολη. Στις 11-4-2017 υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 5365 σύμβαση του έργου για το ποσό των 145.065,13 € πλέον ΦΠΑ 24% και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι και την 10-07-2017.

Με την από 19-6-2017 (αρ.πρωτ. 11571) αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως και την 11-10-2017 για την εκτέλεση του έργου διότι:

- 1) Λόγω της καλοκαιρινής περιόδου και της αυξημένης κυκλοφορίας
- 2) Υψηλή επικινδυνότητα του έργου λόγω των βροχοπτώσεων σε δύσκολα σημεία και ύπαρξης κινδύνου ατυχήματος.

#### Εισηγούμαι

Την έγκριση της 1ης Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την υλοποίηση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις» έως τις 11/10/2017.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη, Βελιώτη, Κόκκορη, Σταθάκη και Αναγνωστοπούλου, ενώ η κα Παπούλη δήλωσε ΠΑΡΩΝ.

Συμφωνούντος και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 166/2017.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος	Χαραμή-Νατιώτη	Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i>
	Αλεξάνδρα	Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Σουρλάς Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i>
Ο Πρόεδρος ΔΚ Νεάπολης		Χριστάκος Σταύρος <i>Αντιδήμαρχος</i>
Ιωάννης Γεωργουδής		Γεωργακάκου Αικατερίνη
		Αλειφέρη Παναγιώτα
		Κολλιάκος Ιωάννης
		Παπαδάκης Πιερρής
		Παπούλη Δέσποινα
		Σπυριδάκου Θεοδούλη
		Δουμάνη Σοφία
		Βελιώτης Ευστάθιος
		Κόκκορης Παναγιώτης
		Αναγνωστοπούλου Ελένη
		Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία