



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 12ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 190/2017**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».**

Στους Μολάους σήμερα στις 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/20-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος               | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας             | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος          | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης               | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 7. Χριστάκος Σταύρος             | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                      |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος           |                      |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη       |                      |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης            |                      |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος          |                      |
| 13. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |                      |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής            |                      |
| 15. Πετράκης Χρήστος             |                      |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη          |                      |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα          |                      |
| 18. Δουμάνη Σοφία                |                      |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος        |                      |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη        |                      |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος  | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα    | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i>    |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος   |                          |
| 4. Παπούλη Δέσποινα    |                          |
| 5. Κόκκορης Παναγιώτης |                          |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης  |                          |
| 7. Σταθάκης Νεκτάριος  |                          |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 22974/23-12-2015 σύμβαση του έργου ποσού 26.422,76€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών» Δήμου Μονεμβασίας, του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 22-02-2016.
3. Την υπ. αριθμ. 27/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 30-06-2016.
4. Την υπ. αριθμ. 142/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 30-09-2016.
5. Την υπ. αριθμ. 202/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 31-12-2016.
6. Την υπ. αριθμ. 284/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 31-03-2017.
7. Την υπ. αριθμ. 55/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 30-05-2017.
8. Την υπ. αριθμ. 140/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 30-08-2017.
9. Την υπ. αρ. 5406/21-04-2016 απόφαση διακοπής εργασιών, η οποία μέχρι σήμερα είναι σε ισχύ.
10. την από 17-07-2017 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 30-10-2017 διότι δεν εκτελεί εργασίες καθώς δεν έχει εξοφληθεί η πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου.
11. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου συγκεκριμένα:

Μη εξόφληση του 2ου Λογαριασμού, η ημερομηνία της οποίας δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί. Επίσης έχει γίνει διακοπή εργασιών μετά από αίτηση του αναδόχου για τον παραπάνω λόγω από 21-04-2016 μέχρι νεοτέρας οδηγίας της υπηρεσίας.

Μετά τα ανωτέρω:

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 30-09-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών» έως τις 30-09-2017 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη και Κουλουβάκου.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 190/2017.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Απούσα

Τα Μέλη  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος

Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Δουμάνη Σοφία  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία