



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 234/2017

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 15/21.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 16. Πετράκης Χρήστος | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 21. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Λεκάκης Δημήτριος |
| 2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 3. Παπούλη Δέσποινα |
| 4. Κόκκορης Παναγιώτης |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αποχωρήσεις: Μετά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Κολλιάκος Ιωάννης, μετά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μαρούσης Χαράλαμπος και Παπαδάκης Πιερρής, μετά την συζήτηση του 17^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δουμάνη Σοφία και Κουλουβάκος Βασίλειος και μετά την συζήτηση του 20^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Σπυριδάκου Θεοδούλη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το (9^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 7238/18-05-2015 σύμβαση του έργου ποσού 234.146,35 € χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 18-08-2016.

3) Την υπ. αρ. 177/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 18-10-2016.

4) Την υπ. αρ. 201/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 18-01-2017.

5) Την υπ. αρ. 301/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 28-02-2017.

6) Την υπ. αρ. 32/2017 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 28-05-2017.

7) Την υπ. αρ. 127/2017 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 28-07-2017.

8) Την υπ. αρ. 206/2017 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 15-09-2017.

9) Την όχληση ιδιοκτήτη εστιατορίου υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΝΕΡΑΪΔΑ) εντός του οικισμού Αγ. Νικολάου παραπλεύρως της θέσης ΑΓΝ-108 όπου προβλέπονται από τη μελέτη του έργου εργασίες αντιστήριξης.

10) Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).

11) Την από 04-08-2017 αίτηση, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση έως 31-10-2017 διότι:

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών στη θέση ΝΡΛ-221 (Παραδείσι), αλλά και σε άλλες θέσεις της εργολαβίας, προέκυψε η ανάγκη απομάκρυνσης επικίνδυνων επικρεμάμενων βράχων. Η απομάκρυνση απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα λόγω της επικινδυνότητας, με παράλληλο αποκλεισμό του δρόμου.

- Στη θέση ΑΓΝ-108 (Αγ. Νικόλαος-Νεραΐδα) υπάρχει εστιατόριο υγειονομικού ενδιαφέροντος με προγραμματισμένες εκδηλώσεις συνάθροισης κοινού, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έναρξη των εργασιών λόγω στενότητας χώρου και όχλησης.

12) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας, ήτοι τις οδηγίες της υπηρεσίας και του κατά τόπους αντιδημάρχου για απομάκρυνση επικίνδυνων επικρεμάμενων βράχων, της όχλησης του ιδιοκτήτη εστιατορίου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη θέση ΑΓΝ-108 δεδομένου ότι οι εργασίες χωροθετούνται σε χώρο με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων αλλά και σε χώρο με μικρό πλάτος δρόμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» έως 31-10-2017 με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη Σοφίας, Βελιώτη Ευσταθίου, Κουλουβάκου Βασιλείου και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 234/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης
Γεωργουδής Ιωάννης

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλής Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία