



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 14/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 235/2017**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/21.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος       | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα         | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i>    |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Σουρλός Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Χριστάκος Σταύρος        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα      |                          |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος     |                          |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη  |                          |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης       |                          |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος     |                          |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής       |                          |
| 16. Πετράκης Χρήστος        |                          |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα     |                          |
| 18. Δουμάνη Σοφία           |                          |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος   |                          |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                          |
| 21. Σπυριδάκου Θεοδούλη     |                          |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος      |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
3. Παπούλη Δέσποινα
4. Κόκκορης Παναγιώτης
5. Λυριωτάκης Ιωάννης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αποχωρήσεις: Μετά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Κολλιάκος Ιωάννης, μετά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μαρούσης Χαράλαμπος και Παπαδάκης Πιερρής, μετά την συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δουμάνη Σοφία και Κουλουβάκος Βασίλειος και μετά την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε η κ. Σπυριδάκου Θεοδούλη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το (10<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 137/2016 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου» προϋπολογισμού 199.501,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Με την αριθ. 102/2016 Απόφασή Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου.

Με την αριθ. 169/2016 Απόφασή Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Με την αριθ. 216/2016 Απόφασή Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου»» .

Με την αριθ. 275/2016 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας που περιέχεται το υπ' αριθ. 22/25-10-2016 Πρακτικό με την οποία καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθ. 320/2016 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου» .

Με την αριθ. 362/2016 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. Ζέρβα Αναστάσιο σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 01-03-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 3074 σύμβαση του έργου ποσού 84.702,58 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 105.031,20 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 01 Ιουνίου 2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 6654/09-05-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Ζέρβας Αναστάσιος ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 01-09-2017.

Με την 129/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 01/09/2017.

Με την αριθ. Πρωτ. 14661/27-07-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Ζέρβας Αναστάσιος ζήτησε δεύτερη παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του κατά 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 01-11-2017. Τις αιτίες που αναφέρεται στην αίτηση του λόγω ότι οι θέσεις στις οποίες θα εκτελεστούν οι εργασίες είναι σε δυσπρόσιτα, διασκορπισμένα σημεία και σε διάφορες θέσεις με αποτέλεσμα η εκτέλεση τους να απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο από τον αρχικά προγραμματισμένο.

Οι βροχές μέχρι και το πρώτο εικοσήμερο του Ιουνίου δεν επέτρεψαν την έγκαιρη έναρξη των εργασιών δεδομένου ότι λόγω των μεγάλων κλίσεων των πρηνών απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι εκσκαφικές εργασίες να εκτελεστούν σε ξηρά περίοδο.

Το πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 01/09/2017.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου» έως 01-11-2017 με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου Τ.Κ. Λαχίου.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη Σοφίας, Βελιώτη Ευσταθίου, Κουλουβάκου Βασιλείου και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

**Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 235/2017.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος	Χαραμή Αλεξάνδρα	Βελιώτης Ευστάθιος <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i> Σουρλός Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i> Χριστάκος Σταύρος <i>Αντιδήμαρχος</i> Αλειφέρη Παναγιώτα Βουνελάκης Γεώργιος Γεωργακάκου Αικατερίνη Πετράκης Χρήστος Τσαφατίνου Κατερίνα Δουμάνη Σοφία Κουλουβάκος Βασίλειος Αναγνωστοπούλου Ελένη Σπυριδάκου Θεοδούλη Σταθάκης Νεκτάριος
Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Λαχίου Βαρβαρέσσος Γεώργιος		
Ακριβές Απόσπασμα Η Ειδική Γραμματέας		

Παπαδάκη Ευγενία