



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 25/2018

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 03/16.02.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 16, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Παπούλη Δέσποινα | |
| 10. Πετράκης Χρήστος | |
| 11. Χριστάκος Σταύρος | |
| 12. Δουμάνη Σοφία | |
| 13. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 14. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 5. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 7. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 8. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 10. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 11. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Σταθάκης Νεκτάριος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης» εντάχθηκε με την αριθμ. Οικ.180318/19-7-2010 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο : «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης» στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 295539 ΚΑΙ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000986 (Νέα Απόφαση Ένταξης 13020/4-11-2016 Β΄ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)).

Η δημοπράτηση έγινε με την υπ' αριθμ. 23967/14-10-2013 Διακήρυξη της Δημοπρασίας του έργου (285/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), μετά από την έγκριση της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και με το αριθμ. 127744/7-7-2014 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου.

Στις 22-7-2014 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 17.004 ποσού 2.224.393,74 € (πλέον ΦΠΑ) με ανάδοχο την ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανερχόταν σε 20 μήνες και έληγε στις 22-03-2016.

Έχει ήδη δοθεί 5^η ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 28-2-2018.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το υποέργο 5 «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης» έως τις 28-02-2018, με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία