



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 93/2018

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 06/25.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 12. Χριστάκος Σταύρος | |
| 14. Δουμάνη Σοφία | |
| 15. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 16. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή | |
| 5. Παπούλη Δέσποινα | |
| 6. Τραιφόρος Παναγιώτης | |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 8. Μειμέτης Γεώργιος | |
| 9. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 3075/01-03-2017 σύμβαση του έργου ποσού 79.222,05 € χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-05-2017.
3. Την υπ. αρ. 128/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29/08/2017.
4. Την υπ. αρ. 239/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29/11/2017.
5. Την υπ. αρ. 329/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29/01/2018.
6. Την υπ. αρ. 04/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29/03/2018.
7. Την υπ. αρ. 61/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 30/04/2018.
8. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).
9. Την από 26-03-2018 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 30 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την 30-05-2018, διότι:
 - Ανάγκης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ από το ΔΣ. στον οποίο συμπεριλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων & νέες τιμές οι οποίες θα υλοποιηθούν μετά την οριστική έγκρισή του.
 - Την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών, καθώς έπρεπε να εξακριβωθούν σε κάποια σημεία τα ακριβή όρια όμορων ιδιοκτησιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν ορθά οι εναπομείνουσες εργασίες.
10. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:
 - Απαιτείται επιπλέον χρόνος για τη σύνταξη του οικείου ΑΠΕ λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων.
 - Ανάγκη εξακρίβωσης των ακριβή ορίων όμορων ιδιοκτησιών προκειμένου να ολοκληρωθούν ορθά οι εναπομείνουσες εργασίες.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30-05-2018 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» έως τις 30-05-2018, με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μεσοχωρίου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ο Εκπρόσωπος Τ.Κ.
Μεσοχωρίου
Σωτήραλης Παρασκευάς

Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία