



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 95/2018

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου»».

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 06/25.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 12. Χριστάκος Σταύρος | |
| 14. Δουμάνη Σοφία | |
| 15. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 16. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 5. Παπούλη Δέσποινα | |
| 6. Τραιφόρος Παναγιώτης | |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 8. Μειμέτης Γεώργιος | |
| 9. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 137/2016 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου» προϋπολογισμού 199.501,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 102/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου.

Με την αριθ. 169/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Με την αριθ. 216/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου» .

Με την αριθ. 275/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που περιέχεται το υπ' αριθ. 22/25-10-2016 Πρακτικό με την οποία καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθ. 320/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου» .

Με την αριθ. 362/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. Ζέρβα Αναστάσιο σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 01-03-2017 υπογράφηκε η με αριθ. 3074 σύμβαση του έργου ποσού 84.702,58 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 105.031,20 (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 01 Ιουνίου 2017.

Με την αριθ. πρωτ. 6654/09-05-2017 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Ζέρβας Αναστάσιος ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσής του κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 01-09-2017.

Με την 129/2017 ΑΔΣ δόθηκε 1^η παράταση στο έργο έως 01/09/2017.

Με την 235/2017 ΑΔΣ δόθηκε 2^η παράταση στο έργο έως 01/11/2017.

Με την 275/2017 ΑΔΣ δόθηκε 3^η παράταση στο έργο έως 31/12/2017.

Με την 328/2017 ΑΔΣ δόθηκε 4^η παράταση στο έργο έως 31/03/2018.

Με την 64/2018 ΑΔΣ δόθηκε 5^η παράταση στο έργο έως 30/04/2018.

Με την αριθ. Πρωτ. 3819/22-03-2018 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Ζέρβας Αναστάσιος ζήτησε πέμπτη παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσής του κατά 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 31-05-2018. Η αιτία που αναφέρεται στην αίτησή του είναι λόγω του ότι καθυστέρησαν οι εγκρίσεις από τον κ. Μανάκο Ιωάννη και τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες του ακινήτου για την εκτέλεση εργασιών του έργου στη θέση 16: κωδικός LCH-201 στην Τ.Κ. Λαχίου, στην ιδιοκτησία του κ. Μανάκου και των υπόλοιπων συνιδιοκτητών του ακινήτου και συνταχθεί 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-Τακτοποιητικός.

Το πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 30/04/2018.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 30 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου» έως τις 31-05-2018 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κ. Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

ΑΔΑ: 6ΞΜΓΩΚ9-15Η
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλής Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία