



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 7ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 127/2018**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις».**

Στους Μολάους σήμερα στις 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 07/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος              | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος        | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή Αλεξάνδρα             | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i>    |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης           |                          |
| 11. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής           |                          |
| 13. Πετράκης Χρήστος            |                          |
| 14. Χριστάκος Σταύρος           |                          |
| 15. Δουμάνη Σοφία               |                          |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης         |                          |
| 17. Μειμέτης Γεώργιος           |                          |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη       |                          |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη         |                          |
| 20. Σταθάκης Νεκτάριος          |                          |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι κ.κ Δουμάνη Σοφία και Κουλουβάκος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 12/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 13/12/2017 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις» στην Γ & Π Κουτσούκαλης ΟΕ. Υπογράφηκε η με αριθμ 5103/06-04-2017 σύμβαση του έργου για το ποσό των 108.870,97 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 05-07-2017.

Ο ανάδοχος με την από 08-06-2017 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες. Με την αριθμ. 167/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση του έργου έως 3/9/2017. Με την από 3/8/2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση κατά 60 ημέρες. Με την αριθμ. 212/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση του έργου έως 2/11/2017. Με την από 2/10/2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση κατά 75 ημέρες. Με την αριθμ.273/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση του έργου έως 16/01/2018. Με την από 16/12/2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως τις 30/4/2018 διότι έγινε διακοπή των εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3ου λογαριασμού. Με την αριθμ.355/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση του έργου έως 30/04/2018. Με την από 29/03/2018 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως τις 30/6/2018 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν οι εκσκαφές λόγω υψηλού κινδύνου κατάπτωσης με συνέπεια τον αποκλεισμό της κύριας οδού πρόσβασης στον οικισμό.

Μετά τα ανωτέρω:

#### Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 30/6/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις» έως τις 30/6/2018.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Αναγνωστοπούλου και Κόκκορη.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Χριστάκος Σταύρος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Μεϊμέτης Γεώργιος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία