



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 150/2018

**«Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού».**

Στους Μολάους σήμερα στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 08/01.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Χριστάκος Σταύρος | |
| 14. Μείμητης Γεώργιος | |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 5. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 6. Παπούλη Δέσποινα | |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 8. Δουμάνη Σοφία | |
| 9. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 10. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Μείμητης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Το έργο «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού» χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ 2008 και Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (οριζόντιες δράσεις) και εκτελέστηκε σύμφωνα με την 424/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Λακωνίας μετά από τακτικό διαγωνισμό, από την Κ/Ξ ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΩΡΟΣ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ τα πρακτικά του οποίου εγκρίθηκαν με την 62/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Η εργολαβική σύμβαση συστήθηκε με το 4816/12-9-07 εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 798.680,01 €.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης ήταν 365 (τριακοσίων εξήντα πέντε) ημερολογιακές ημέρες.

Δόθηκαν οι ακόλουθες παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

α) Με την 155/24-9-2008 Α.Δ.Σ έως 25-06-2009

β) Με την 94/19-5-2009 Α.Δ.Σ έως 25-09-2009

γ) Με την 50/23-3-2010 Α.Δ.Σ έως 30-06-2010

Στις 22-5-2008 εκδόθηκε Απόφαση Διακοπής Εργασιών (Α.Π. 5493+4710+3936) από 6-3-2008 λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών.

Στις 8-7-2009 εκδόθηκε Απόφαση Διακοπής Εργασιών (Α.Π. 6524) από 21-5-2009 λόγω μη εξόφλησης του 3ου λογαριασμού.

Στις 14-7-2009 συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., ο οποίος εγκρίθηκε με την 154/30-9-2009 ΑΔΣ.

Στις 28-6-2010 εκδόθηκε Απόφαση Διακοπής Εργασιών (Α.Π. 7114) από 12-3-2010 λόγω μη εξόφλησης του 5ου λογαριασμού.

Στις 04-10-2010 εκδόθηκε απόφαση σχετικά με την διάλυση της εργολαβίας (που επέχει και τη θέση Βεβαίωσης Περαιώσης) κατόπιν αίτησης του αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 5ου λογαριασμού.

Στις 14-11-2011 υποβλήθηκε από την ανάδοχο Κ/Ξ η Τελική Επιμέτρηση η οποία διορθώθηκε από την Υπηρεσία και εγκρίθηκε στις 22-12-2011 (Α.Π. 49878).

Στις 21-12-2011 με Απόφαση του Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας (Α.Π. 56337) επιβλήθηκε στην ανάδοχο Κ/Ξ Ειδική Ποινική Ρήτρα ύψους 4.643,04€ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της Τελικής Επιμέτρησης (σύμφωνα με το άρθρο 52, §6 του Ν. 3669/08).

Στις 11/07/2012 έγινε η Προσωρινή παραλαβή του έργου και εγκρίθηκε με την 286/2012 ΑΔΣ του Δήμου Μονεμβασίας.

Με την 246/2014 ΑΔΣ του Δήμου Μονεμβασίας αποφασίζει περί τροποποιήσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και έγκρισης του Π.Κ.Μ.Ν.Ε.

Με την 33/2015 ΑΔΣ του Δήμου Μονεμβασίας γίνεται διόρθωση της 246/2014 ΑΔΣ του Δήμου Μονεμβασίας περί τροποποιήσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και έγκρισης του Π.Κ.Μ.Ν.Ε.

Στις 3/12/2012 συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την 24/2013 ΑΔΣ και η σύμβαση διαμορφώθηκε στο ποσό των 709.848,54 € με ΦΠΑ.

Στις 18/03/2016 συντάχθηκε ο 3ος ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την 151/2016 ΑΔΣ και η σύμβαση διαμορφώθηκε στο ποσό των 697.489,53 € με ΦΠΑ.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού».

Μειοψηφούσης της κας Σπυριδάκου Θεοδούλης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 150/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλής Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Μείμητης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία