



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 178/2018

«Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγ. Νικολάου».

Στους Μολάους σήμερα στις 3 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/28.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 9. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 10. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 15. Χριστάκος Σταύρος | |
| 16. Μείμετης Γεώργιος | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 21. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------|
| 1. Χαραμή Αλεξάνδρα |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Αλειφέρη Παναγιώτα |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 5. Παπούλη Δέσποινα |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο Παπαδάκης Πιερρής, του 6^{ου} θέματος η Δουμάνη Σοφία και του 8^{ου} θέματος ο Κουλουβάκος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 5938/25-04-2017 σύμβαση του έργου ποσού 189.515,45 € χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΟΕ'.
 2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 23-07-2017.
 3. Την υπ. αρ. 195/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών.
 4. Την υπ. αρ. 14939/01-08-2017 απόφαση διακοπής εργασιών.
 5. Την υπ. αρ. 21034/22-08-2017 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών.
 6. Την υπ. αρ. 237/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 29-12-2017.
 7. Την υπ. αρ. 356/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 30-04-2018.
 8. Την υπ. αρ. 96/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 15-07-2018.
 9. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).
 10. Την από 14-06-2018 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως και την 15-09-2018:
 - Λόγω τεχνικών προβλημάτων και βλαβών που αντιμετώπισε η μοναδική μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος που υπάρχει στην περιοχή, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών οδοποιίας. Επίκειται η έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας στις αρχές Ιουλίου τρέχοντος έτους.
 - Λόγω της τουριστικής περιόδου που ξεκίνησε, θα υπάρχουν δυσχέρειες από την αυξημένη επισκεψιμότητα και κυκλοφορία στους δρόμους του οικισμού.
 1. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:
 - Την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών (ασφαλτοστρώσεις) λόγω τεχνικών προβλημάτων και βλαβών στην μοναδική μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της περιοχής.
 - Λόγω της βλάβης της μονάδας δεν υλοποιήθηκαν οι ασφαλτοστρώσεις σε περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης. Πλέον οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός της τουριστικής περιόδου με δυσχέρειες από την αυξημένη επισκεψιμότητα και κυκλοφορία στους δρόμους του οικισμού.
 2. Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 5 της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου.
- Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του έργου έως τις 15-09-2018 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγ. Νικολάου» έως τις 15-09-2018 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Ελένης Αναγνωστοπούλου και Παναγιώτη Κόκκορη.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου κατερίνα
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία