



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 179/2018

«Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις».

Στους Μολάους σήμερα στις 3 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/28.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 9. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 10. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 15. Χριστάκος Σταύρος | |
| 16. Μείμητης Γεώργιος | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 21. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------|
| 1. Χαραμή Αλεξάνδρα |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Αλειφέρη Παναγιώτα |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 5. Παπούλη Δέσποινα |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπιών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο Παπαδάκης Πιερρής, του 6^{ου} θέματος η Δουμάνη Σοφία και του 8^{ου} θέματος ο Κουλουβάκος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 12/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 13/12/2017 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις» στην Γ&Π Κουτσούκαλης ΟΕ. Υπογράφηκε η με αριθ. 5103/06-04-2017 σύμβαση του έργου για το ποσό των 108.870,97 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 05-07-2017.

Ο ανάδοχος με την από 08-06-2017 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες. Με την αριθμ. 167/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση του έργου έως 3/9/2017. Με την από 3/8/2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση κατά 60 ημέρες.

Με την αριθμ. 212/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση του έργου έως 2/11/2017. Με την από 2/10/2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση κατά 75 ημέρες. Με την αριθμ. 273/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση του έργου έως 16/01/2018. Με την από 16/12/2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως της 30/4/2018 διότι έγινε διακοπή των εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3ου λογαριασμού. Με την αριθμ. 355/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση του έργου έως 30/04/2018.

Με την από 29/03/2018 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως της 30/6/2018 διότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν οι εκσκαφές λόγω υψηλού κινδύνου κατάπτωσης. Με την αριθμ. 127/2018 ΑΔΣ δόθηκε παράταση του έργου έως 30/06/2018.

Με την από 11/05/2018 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση έως τις 14/8/2018 διότι λόγω της μεγάλης χαλαρότητας του εδάφους σε πρηνή με απότομη κλίση, θα πρέπει να κατασκευαστούν κλιμακωτά «πατάρια» και να γίνει τμηματική η κατασκευή του τοίχου με συνέπεια την καθυστέρηση του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 14/8/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις» έως τις 14/8/2018.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Ελένης Αναγνωστοπούλου και Παναγιώτη Κόκκορη.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 179/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου κατερίνα
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Μείμετης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος