



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 10ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 180/2018**

**«Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου».**

Στους Μολάους σήμερα στις 3 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/28.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος              | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος          | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας            | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος         | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης              | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη       |                      |
| 9. Κολλιάκος Ιωάννης            |                      |
| 10. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |                      |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος         |                      |
| 12. Πετράκης Χρήστος            |                      |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής           |                      |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα         |                      |
| 15. Χριστάκος Σταύρος           |                      |
| 16. Μειμέτης Γεώργιος           |                      |
| 17. Δουμάνη Σοφία               |                      |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος       |                      |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης         |                      |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη       |                      |
| 21. Σπυριδάκου Θεοδούλη         |                      |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος          |                      |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χαραμή Αλεξάνδρα
2. Λεκάκης Δημήτριος
3. Αλειφέρη Παναγιώτα
4. Λυριωτάκης Ιωάννης
5. Παπούλη Δέσποινα

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπιών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

**ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο Παπαδάκης Πιερρής, του 6<sup>ου</sup> θέματος η Δουμάνη Σοφία και του 8<sup>ου</sup> θέματος ο Κουλουβάκος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 19<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 40/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 10/01/2017 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου» στην Γ & Π Κουτσούκαλης ΟΕ. Υπογράφηκε η με αριθμ. 7004/15-05-2017 σύμβαση του έργου για το ποσό των 197.580,64 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 13-08-2017.

Ο ανάδοχος με την από 11-07-2017 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες. Με την 196/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 12/10/2017. Με την αριθμ. 22401/12-9-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 2η παράταση. Με την 236/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 26/12/2017. Με την αριθμ. 26816/23-11-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 3η παράταση έως 30/04/2018.

Με την 327/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 30/04/2018. Με την αριθμ. 4117/29-3-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 4<sup>η</sup> παράταση έως τις 15/7/2018. Με την 128/2018 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 15/07/2018.

Με την από 31-5-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση, διότι δεν έχουν διευθετηθεί κάποια θέματα οριοθέτησης στο Δ.Δ. Λαχίου και επίσης η μοναδική μονάδα ασφαλομίγματος που υπάρχει στην περιοχή παρουσίασε τεχνικά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλικών.

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 15/10/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου» έως τις 15/10/2018.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Ελένης Αναγνωστοπούλου και Παναγιώτη Κόκκορη.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 180/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Τα Μέλη

Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάνος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Πετράκης Χρήστος  
Τσαφατίνου κατερίνα  
Χριστάκος Σταύρος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Μείμετης Γεώργιος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Σταθάκης Νεκτάριος