



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 10ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 181/2018**

**«Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών».**

Στους Μολάους σήμερα στις 3 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/28.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος              | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος          | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας            | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος         | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης              | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη       |                      |
| 9. Κολλιάκος Ιωάννης            |                      |
| 10. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |                      |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος         |                      |
| 12. Πετράκης Χρήστος            |                      |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής           |                      |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα         |                      |
| 15. Χριστάκος Σταύρος           |                      |
| 16. Μείμητης Γεώργιος           |                      |
| 17. Δουμάνη Σοφία               |                      |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος       |                      |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης         |                      |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη       |                      |
| 21. Σπυριδάκου Θεοδούλη         |                      |
| 22. Σταθάκης Νεκτάριος          |                      |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χαραμή Αλεξάνδρα
2. Λεκάκης Δημήτριος
3. Αλειφέρη Παναγιώτα
4. Λυριωτάκης Ιωάννης
5. Παπούλη Δέσποινα

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχειλή.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπιών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

**ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο Παπαδάκης Πιερρής, του 6<sup>ου</sup> θέματος η Δουμάνη Σοφία και του 8<sup>ου</sup> θέματος ο Κουλουβάκος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

1. Την 6047/16-05-2018 σύμβαση του έργου ποσού 40.034,84€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ' 'ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ' ' .
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 29-06-2018.
3. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).
4. Την από 16-05-2018 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως και την 16-08-2018 λόγω:
  - Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ' 'Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών' ' σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης ήταν 3 μήνες.
1. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:
  - Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης ήταν 3 μήνες, σε αντίθεση με την αρχική ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών έως 29-06-2018 σύμφωνα με την υπ. αρ. 12616/15-11-2017 απόφαση παράτασης συνεχιζόμενων έργων LEADER 2007-2013.

Μετά τα ανωτέρω:

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 16-08-2018 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» έως τις 16-8-2018 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων Ελένης Αναγνωστοπούλου και Παναγιώτη Κόκκορη.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 181/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Τα Μέλη  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Πετράκης Χρήστος  
Τσαφατίνου κατερίνα  
Χριστάκος Σταύρος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Μεϊμέτης Γεώργιος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία