



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 340/2018

«Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου».

Στους Μολάους σήμερα στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 20/20.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρπλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Χριστάκος Σταύρος | |
| 15. Δουμάνη Σοφία | |
| 16. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 17. Μείμητης Γεώργιος | |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 19. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
3. Παπούλη Δέσποινα
4. Λυριωτάκης Ιωάννης
5. Χαραμή Αλεξάνδρα
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
8. Κόκκορης Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Δ.Κ. Μολάων, Σωτήριος Γεώργας Τ.Κ. Αγγελώνας, Παναγιώτης Μάρκος Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κων/νος Γαβρίλης Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Γεώργιος Βαρβαρέσσος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Παναγιώτης Χριστοφοράκης Τ.Κ. Νομίων, Μιχαήλ Καρούνης Τ.Κ. Πακίων, Γεώργιος Σαργκάνης Τ.Κ. Συκέας, Δεληγιάννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος, ο Νεκτάριος Σταθάκης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 40/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 10/01/2017 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου» στην Γ & Π Κουτσούκαλης ΟΕ . Υπογράφηκε η με αριθμ 7004/15-05-2017 σύμβαση του έργου για το ποσό των 197.580,64 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 13-08-2017.

Ο ανάδοχος με την από 11-07-2017 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες. Με την 196/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 12/10/2017. Με την αριθμ. 22401/12-9-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 2Η παράταση. Με την 236/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 26/12/2017. Με την αριθμ. 26816/23-11-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 3η παράταση έως 30/04/2018.

Με την 327/2017 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 30/04/2018. Με την αριθμ. 4117/29-3-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 4Η παράταση έως τις 15/7/2018. Με την 128/2018 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 15/07/2018. Με την αριθμ. 12755/14-9-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 5Η παράταση έως τις 15/1/2019. Με την 248/2018 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 15/01/2019.

Με την από 13-12-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση, διότι πρόσφατα διευθετήθηκαν από το Δήμο θέματα οριοθέτησης του παραλιακού δρόμου στην περιοχή Παλαιόκαστρο και συνεργείο του Δήμου προέβει στην διαπλάτυνση του ανωτέρω δρόμου. Μεγάλο τμήμα των υπολειπόμενων εργασιών αφορά την βελτίωση της βατότητας του δρόμου με ασφαλτικές εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν τη χειμερινή περίοδο.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 15/5/2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου» ως τις 15/5/2019.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Δουμάνη, Αναγνωστοπούλου και Κουλουβάκου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 340/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη Κουλουβάκος Βασίλειος <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> Βουνελάκης Γεώργιος <i>Αντιδήμαρχος</i> Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i> Σουρλάς Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i> Αλειφέρη Παναγιώτα Γεωργακάκου Αικατερίνη Κολλιάκος Ιωάννης Πετράκης Χρήστος Παπαδάκης Πιερρής Χριστάκος Σταύρος Δουμάνη Σοφία Μεϊμέτης Γεώργιος Αναγνωστοπούλου Ελένη Σπυριδάκου Θεοδούλη Σταθάκης Νεκτάριος
Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Λαχίου Βαρβαρέσσος Γεώργιος		
Ακριβές απόσπασμα Η Ειδ. Γραμματέας		
Ευγενία Παπαδάκη		