



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 1ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 17/2020**

**«Παράταση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου».**

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 01/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 25, δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος               | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>  |
| 2. Σπυριδάκου Θεοδούλη           | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης               | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 6. Χριστάκος Σταύρος             | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων.             | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                       |
| 10. Αρρώνης Παντελεήμων          |                       |
| 11. Καλογερίνης Ηλίας            |                       |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης            |                       |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής            |                       |
| 14. Πετράκης Χρήστος             |                       |
| 15. Χαραμή Μαρία                 |                       |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης       |                       |
| 17. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική |                       |
| 18. Γουναλάκης Ιωάννης           |                       |
| 19. Καλογράνης Δημήτριος         |                       |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης          |                       |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος        |                       |
| 22. Μαστορόπουλος Νεκτάριος      |                       |
| 23. Μαυρομμάτης Παναγιώτης       |                       |
| 24. Παναρίτης Ηλίας              |                       |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη        |                       |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Τσαφατίνου Κατερίνα
2. Βλάχου Άννα

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάφης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Αρτινιός Νικόλαος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Αρρώνης Ιωάννης Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνης Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Νομίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η με αρ. 9/2019 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου » προϋπολογισμού 272.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 121/2019 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου» και την ανάθεση εκτέλεσης στην ΣΠΙΚΤΩΡ ΕΕ Α. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 30-08-2019 υπογράφηκε η με αριθ. 12126 σύμβαση του έργου ποσού 119.984,00 € (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και 148.780,16 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 26 Δεκεμβρίου 2019.

Με την αριθ. Πρωτ. 16673/25-11-2019 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Δ. ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως και 26/04/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:

- Παρακώλυση εργασιών λόγω των συχνών έως τώρα βροχοπτώσεων.
- Επικινδυνότητα ορισμένων εργασιών λόγω προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη χειμερινή περίοδο (εργασίες σε μεγάλες εδαφικές κλίσεις επικινδύνων λόγω παγετού και κατολισθήσεων, εργασίες σε περιοχές λιμναζόντων ομβρίων υδάτων, κλπ).
- Διεκπεραίωση τυπικών γραφειοκρατικών διαδικασιών σχετικών με τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ ήτοι προμετρήσεις, εγκρίσεις αρμοδίων φορέων, κλπ.,

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως και 26/04/2020, χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες και για την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου)

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 26/12/2019.

Μετά τα ανωτέρω:

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για τέσσερις (4) μήνες μέχρι και την 26-04-2020, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση της παράτασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου» για τέσσερις (4) μήνες μέχρι και τις 26-04-2020.

Μειοψήφησε η δημοτική σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2020.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Τα Μέλη  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Σουρλάς Ιωάννης  
Τραϊφόρος Παναγιώτης  
Χριστάκος Σταύρος  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Αρρώνης Παντελεήμων  
Καλογερίνης Ηλίας

Κολλιάρκος Ιωάννης  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Χαραμή Μαρία  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Γουναλάκης Ιωάννης  
Καλογράνης Δημήτριος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Μαυρομμάτης Παναγιώτης  
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική  
Παναρίτης Ηλίας  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία