



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 20/2020

«Παράταση του έργου Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπαδιανικών ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017».

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 01/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 25, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Σπυριδάκου Θεοδούλη | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 11. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Χαραμή Μαρία | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική | |
| 18. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 19. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 23. Μαυρομμάτης Παναγιώτης | |
| 24. Παναρίτης Ηλίας | |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσαφατίνου Κατερίνα
2. Βλάχου Άννα

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάφης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Αρτινιός Νικόλαος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Αρρώνης Ιωάννης Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνης Αφροδίτη Παπαδιανικών, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Νομίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η με αρ. 26/2019 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού σταθμού Παπαδιανικών της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99 /2017 » προϋπολογισμού 49.881,37 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Με την αριθ. 238/2019 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού σταθμού Παπαδιανικών της ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99 /2017» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ. Αναστάσιο Τζαβάρρα του Κωνσταντίνου σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 12-12-2019 υπογράφηκε η με αριθ. 17613 σύμβαση του έργου ποσού 32.911,22 € (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 10 Φεβρουαρίου 2020.

Με την αριθ. Πρωτ. 129/08-01-2020 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Αναστάσιος Τζαβάρρας ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/08/2020.

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται μόνο τις ημέρες που δεν λειτουργεί ο σταθμός δηλαδή μόνο Σάββατο και Κυριακή αυτό σημαίνει ότι στο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες εργάσιμες είναι μόνο οι οκτώ και αντίστοιχα στις εξήντα ημέρες οι δέκα έξι. Θα γίνει προσπάθεια να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος εργασιών με αύξηση του προσωπικού και επίσης την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν επηρεάζονται μεταξύ τους.
- Υπάρχουν εργασίες όπως οι χρωματισμοί οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν την περίοδο λειτουργίας τόσο του παιδικού όσο και του βρεφονηπιακού σταθμού λόγω του ότι δημιουργούν έντονες μυρωδιές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και λόγω του χειμώνα και των δυσμενών καιρικών συνθηκών βροχές υγρασίες κ.α. να μην επαρκή ο χρόνος και να μπορούν οι χώροι να αεριστούν επαρκώς και να φύγει η μυρωδιά των χρωματισμών. Επίσης υπάρχουν πολλά παιδιά σε μικρή ηλικία που μπορεί να αναπτύξουν διάφορα προβλήματα υγείας και προτείνουμε οι εργασίες να ολοκληρωθούν μετά το πέρας της σχολικής χρονιάς.

Για όλα τα ανωτέρω ζητείτε παράταση του χρόνου μέχρι τις 31/08/2020 , χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 10/02/2020.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι και την 31-08-2020, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση της παράτασης του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπαδιανικών ΔΕ Ασωπού στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017» έως τις 31-08-2020.

Μειοψήφησε η δημοτική σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου.

Συμφωνούντος της Προέδρου της Κοινότητας.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2020.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Τα Μέλη
Κουτσονικολής Χαράλαμπος

Η Πρόεδρος Κοιν.
Παπαδιανικών
Αρρώνη Αφροδίτη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλός Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μαυρομάτης Παναγιώτης
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
Παναρίτης Ηλίας
Αναγνωστοπούλου Ελένη