



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 1ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 21/2020**

**«Παράταση του έργου Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Κ. Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017».**

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 01/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 25, δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος               | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>  |
| 2. Σπυριδάκου Θεοδούλη           | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης               | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 6. Χριστάκος Σταύρος             | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων.             | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                       |
| 10. Αρρώνης Παντελεήμων          |                       |
| 11. Καλογερίνης Ηλίας            |                       |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης            |                       |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής            |                       |
| 14. Πετράκης Χρήστος             |                       |
| 15. Χαραμή Μαρία                 |                       |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης       |                       |
| 17. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική |                       |
| 18. Γουναλάκης Ιωάννης           |                       |
| 19. Καλογράνης Δημήτριος         |                       |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης          |                       |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος        |                       |
| 22. Μαστορόπουλος Νεκτάριος      |                       |
| 23. Μαυρομμάτης Παναγιώτης       |                       |
| 24. Παναρίτης Ηλίας              |                       |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη        |                       |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Τσαφατίνου Κατερίνα
2. Βλάχου Άννα

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάφης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Αρτινιός Νικόλαος Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Αρρώνης Ιωάννης Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνης Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Νομίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Την 16385/19-11-2019 σύμβαση, ποσού 32.241,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΕ ΒΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017» του οποίου ανάδοχος είναι ο Μάνης Παναγιώτης.

1. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 60 ημέρες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 18-1-2020.
2. Την υπ' αριθμ.17596/12-12-2019 αίτηση του κ. Μάνη Παναγιώτη με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου μέχρι 30-8-2020 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Εισηγούμαι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΕ ΒΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση της παράτασης του έργου «Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Δ.Κ. Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017» έως τις 30-08-2020.

Μειοψήφησε η δημοτική σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2020.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Τα Μέλη  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Σουρλός Ιωάννης  
Τραϊφόρος Παναγιώτης  
Χριστάκος Σταύρος  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Αρρώνης Παντελεήμων  
Καλογερίνης Ηλίας  
Κολλιάνος Ιωάννης  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Χαραμή Μαρία  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Γουναλάκης Ιωάννης  
Καλογράνης Δημήτριος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Μαυρομάτης Παναγιώτης  
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική  
Παναρίτης Ηλίας  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία