



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς την επωνυμία του αναδόχου)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 114/2020

Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ».

Στους Μολάους σήμερα στις 06 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 10/01-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν και τα 27, ήτοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Χαραμή Μαρία | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 18. Βλάχου Άννα | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Παναρίτης Ηλίας | |
| 21. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 23. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 24. Ραφαηλίδη Βασιλική | |
| 25. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 26. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 27. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεωργουδής Ιωάννης Νεάπολης και Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων.

Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.

Η παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» κατέθεσαν την εξής δήλωση:
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Προς: κύριο Πρόεδρο δημοτικού
 συμβουλίου
 «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» Μολάοι 6-7-2020

Κύριε πρόεδρε μετά λύπης μας βλέπουμε για άλλη μια φορά να γίνεται το συμβούλιο δια περιφοράς, όπως επιλέγει η δημοτική αρχή, αρνούμενη να δεχτεί τις εναλλακτικές σχετικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει.

Η διαδικασία αυτή εκτός των άλλων δεν συμβάλλει στη σωστή λειτουργία των θεσμών, αφού έχει καταργηθεί ο διάλογος και η δυνατότητα όλων των συμβούλων να καταθέσουν δια ζώσης προτάσεις, ιδίως μάλιστα για επείγοντα και τρέχοντα θέματα ώστε ο Δήμος να ασχοληθεί με την επίλυσή τους.

Για παράδειγμα αφού και ο κύριος δήμαρχος στο παρελθόν είχε εκφράσει την επιθυμία να συσταθεί επιτροπή για κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις στα θεσμοθετημένα ή εν εξελίξει ΣΧΟΟΑΠ θα έπρεπε τώρα που το ΥΠΕΝ έστειλε στους Δήμους έγγραφο για την ενεργοποίηση νέου προγράμματος για εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων να απευθυνθεί και στο σύλλογο μηχανικών που είχαν στο παρελθόν επεξεργαστεί διάφορες κατευθύνσεις και προτάσεις και να γίνει εκτενής διάλογος για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα.

Επίσης υπάρχει το πολύ σοβαρό θέμα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στον κάμπο των Μολάων με τα ανεπεξέργαστα υπολείμματα στα κανάλια απορροής για το οποίο θα θέλαμε να πληροφορηθούμε τις σχετικές ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος.

Υπάρχουν επίσης και πολλά άλλα θέματα που μόνο δια ζώσης θα μπορούσαν να τεθούν και να συζητηθούν ώστε να προκύψει μέσα από διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, η καλύτερη δυνατή λύση.

Όσον αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης σας κάνουμε γνωστό ότι ψηφίζουμε θετικά για το 2^ο, το 9^ο και το 10^ο ενώ στα άλλα απέχουμε για τους λόγους που προαναφέραμε και με τις επιφυλάξεις που έχουμε εκφράσει αναλυτικά και στο παρελθόν.

Μετά τιμής

Ο δημοτ. σύμβουλος κος Γουναλάκης κατέθεσε την εξής δήλωση: <<Βλέποντας την κατ' εμέ ακατανόητη συνέχιση της σύγκλισης Δ.Σ. δια περιφοράς, αλλά διαισθανόμενος, ότι μπορεί να συνεχίσει αυτή η τακτική και μετά το άνοιγμα των αεροδρομίων από Αμερική-Τουρκία-Βραζιλία κτλ θα πω καταγγέλλοντας αυτή την άστοχη μεθόδευση από το Δήμαρχο. Εκτός των τρέχοντα διαδικαστικά ή και επείγοντα θέματα του Δήμου που έρχονται προς συζήτηση στο ΔΣ υπάρχουν και κοινωνικά προβλήματα που θα είχαν τύχει γνωστοποίησης στο Δ.Σ. από σύμβουλος της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης ώστε ο Δήμος να πράξει για την επίλυσή τους. π.χ. α) Ο Δήμαρχος αφού είχε εμφανώς εκφράσει την επιθυμία του να συγκληθεί μια επιτροπή για τροποποιήσεις στα θεσμοθετημένα ΣΧΟΟΑΠ-ΓΠΣ-αλλά και στα εν εξελίξει για να μην επαναληφθούν ανάλογες αστοχίες δεν θα έπρεπε τώρα που το «ΥΠΕΝ» έστειλε στους Δήμους έγγραφο για ενεργοποίηση προγράμματος για την εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, να απευθύνει και στο Σύλλογο Μηχανικών Επιδαύρου Λιμηράς που είχαν επεξεργαστεί κατευθύνσεις και προτάσεις. Αναμένω μια απάντηση και δεν πιστεύω (ακόμα) ότι είμαι αιθεροβάμων. β) Δεν ξέρω αν παρακολουθεί ο Δήμος και ο Δήμαρχος ιδιαίτερα λόγω γνώσης και του αντικειμένου, το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα του Κάμπου των Μολάων – με την επιφανειακή απόθεση υπολειμμάτων ανεπεξέργαστων σε κανάλια απορροής ομβρίων – περιμένουμε την έκθεση μετά την αυτοψία 3 υπηρεσιών της Περιφέρειας και συγκέντρωση πολλών υπογραφών. Πιστεύω ότι η βιωσιμότητα για να υπάρξει πρέπει να είναι συγχρόνως περιβαλλοντική-οικονομική-κοινωνική-πολιτισμική, σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνδράμουμε>>.

Η δημ. σύμβ. κα Σπυριδάκου κατέθεσε την εξής δήλωση: <<Καταψηφίζω όλα τα θέματα του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς η Δημοτική Αρχή επιλέγει ο Δήμος μας να συνεχίσει να συνεδριάζει «δια περιφοράς», παρόλο που έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα ώστε η υπεύθυνοι να προσαρμοστούν στη σταδιακή κανονικότητα. Η Πανδημία αποτελεί πλέον δικαιολογία και πιθανόν γίνεται σκόπιμα αλλιώς θα πρέπει να υποθέσουμε ότι πρόκειται για ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια από τις υπόλοιπες δυνατότητες πραγματοποίησης των συνεδριάσεων>>.

Η δια περιφοράς απόφαση για το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον κ. Κολλιάνο, έχει ως εξής:

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η με αρ. 29/2019 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ» προϋπολογισμού 624.939,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 270/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ» και την ανάθεση εκτέλεσης στην ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ (νόμιμος εκπρόσωπος Σταύρος Χρονόπουλος του Θεοδώρου) σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 12-02-2020 υπογράφηκε η με αριθ. 1715 σύμβαση του έργου ποσού 294.271,13 € (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και 364.896,20 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 12 Ιουνίου 2020.

Με την αριθ. Πρωτ. 4450/11-05-2020 αίτηση του Αναδόχου κ. Σταύρου Χρονόπουλου του Θεοδώρου (ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ) ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημερών δηλαδή έως και 10/10/2020.

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι λόγους:

- Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 12/02/2020, αλλά λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 πλήθος κρουσμάτων παρουσιάστηκαν και η χώρα μας, η οποία κρίθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έκδωσε Κ.Υ.Α. και εφάρμοσε έκτακτα μέτρα περιορισμού. Έτσι, στις 20/03/2020 και για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο απαγορεύτηκε η μετακίνηση πληθυσμού στη χώρα μας, αναστάληκε η λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων, των ξενοδοχείων, καταλυμάτων, εστιατορίων, καφετέριες κ.τ.λ.
- Επιπλέον, ο ανάδοχος σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 3125/20-03-2020 έγγραφο του, ενημέρωσε την διευθύνουσα υπηρεσία ότι αδυνατεί να εκτελέσει τις εργασίες στο έργο λόγω της πανδημίας, γιατί η έδρα του είναι στην Αθήνα (Πόρου 1-3 Γαλάτσι Τ.Κ. 11147) και δεν είναι δυνατή η προμήθεια υλικών κ.τ.λ.

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 10/10/2020, χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 12/06/2020.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες μέχρι και την 10-10-2020, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Ο κ. Γουναλάκης για το θέμα: Αφού και οι δύο συμβάσεις υπογράφηκαν το Φλεβάρη είναι λογική η παράταση. ΝΑΙ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 10/10/2020.

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας.
Μειοψηφούντων των δημοτ. συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 114/2020.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Η Γραμματέας Θεοδ. Σπυριδάκου	Τα Μέλη Κουτσονικολής Χαράλαμπος Μαυρομιχάλης Κων/νος Μαρούσης Χαράλαμπος Σουρλάς Ιωάννης Τραϊφόρος Παναγιώτης Χριστάκος Σταύρος Αλειφέρη Παναγιώτα Αρρώνης Παντελεήμων Καλογερίνης Ηλίας Κολλιάκος Ιωάννης Παπαδάκης Πιερρής Πετράκης Χρήστος Τσαφατίνου Κατερίνα Χαραμή Μαρία Νικολινάκος Παναγιώτης Βλάχου Άννα Γουναλάκης Ιωάννης Κόκκορης Παναγιώτης Μαστορόπουλος Νεκτάριος Παναρίτης Ηλίας Κουλουβάκος Βασίλειος Καλογράνης Δημήτριος Ραφαηλίδη Βασιλική Κόκκορης Παναγιώτης Αναγνωστοπούλου Ελένη
Ο Πρόεδρος Κοιν. Μολάων Αναστ. Θεοδωρακάκος		
Ακριβές Απόσπασμα Η Ειδική Γραμματέας		
Παπαδάκη Ευγενία		