



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 11ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 122/2020**

**Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο».**

Στους Μολάους σήμερα στις 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 11/23-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 5. Χριστάκος Σταύρος        | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων.        | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                      |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων      |                      |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας       |                      |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης       |                      |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής       |                      |
| 13. Πετράκης Χρήστος        |                      |
| 14. Χαραμή Μαρία            |                      |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα     |                      |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης  |                      |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος |                      |
| 18. Βλάχου Άννα             |                      |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης     |                      |
| 20. Παναρίτης Ηλίας         |                      |
| 21. Γουναλάκης Ιωάννης      |                      |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος   |                      |
| 23. Ραφαηλίδη Βασιλική      |                      |
| 24. Κόκκορης Παναγιώτης     |                      |

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καλογράνης Δημήτριος
2. Σπυριδάκου Θεοδούλη
3. Αναγνωστοπούλου Ελένη

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεωργουδής Ιωάννης Νεάπολης, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων και Βαρβαρέσσος Γεώργιος Λαχίου.

Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.

Ο δημοτ. σύμβουλος κος Γουναλάκης κατέθεσε την εξής δήλωση: «Όπως πραγματικά έχω πεισθεί πλέον ανεξαρτήτως αν οι τουριστικές εγκαταστάσεις σε Κυπαρίσσι-Ελιά-Μονεμβασία

έχουν πληρότητα σχεδόν 100% θα συνεχίσουμε να συνεδριάζουμε δια περιφοράς γιατί; Ένας <<Θεός>> ξέρει. Έτσι τρέχοντα θέματα δεν μπορούν ούτε να θιχτούν όχι να επιλυθούν ή να αναφερθούν π.χ. στον Αντιδήμαρχο δεν λαμβάνουμε γνώση του αποτελέσματος των δράσεών του. Τέτοιο θέμα είναι η έλλειψη φωτισμού στην προβλήτα της Μονεμβασίας για ιστιοπλοϊκά κυρίως σκάφη αλλά και μη λειτουργία του φάρου της προβλήτας – σήμερα δεν ξέρω, αλλά 15 ημέρες μετά την επισήμανση του προβλήματος εξακολουθούσε να φωτίζεται από τα άστρα. Άλλο θέμα οι συνθήκες λειτουργίας στο κτηματολογικό γραφείο Μολάων στο κτίριο Ξυνού που έχει παραχωρήσει ο Δήμος. Στο συγκεκριμένο κτίσμα έπεσε η οροφή σε τμήμα της 1,60μ χ 3,50μ πήγε ο Γιώργος Θεοδωρακάκος (Μπουκάλας) έριξε τα αποκολληθέντα δομικά υλικά στο δάπεδο. Αποτέλεσμα έχει δημιουργηθεί ένας διάδρομος από μπάζα ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο WC με κίνδυνο όταν περνάς να προσέχεις το κεφάλι σου. Θυμίζει βομβαρδισμένη πόλη. Συνημμένες φωτογραφίες. Ένα πιο πολιτικό θέμα θα είναι να είχαμε τη γνώμη της συμπολίτευσης και του Δημάρχου. Μετά την εξέλιξη της απόρριψης της χρηματοδότησης από την ευρωπαϊκή ένωση του τρόπου διαχείρισης σκουπιδιών (πρόταση Τατούλη) εκφράζοντας 47 ενστάσεις ας μην επεκταθούμε τώρα. Τα 68 εκατ. Ευρώ που θα ήταν η χρηματοδότηση θα μεταφερθούν στο δημότη αν συνεχίσει η περιφέρεια στην υλοποίηση του προγράμματος. Θα ήθελα μια απάντηση στα προαναφερθέντα θέματα».

Η δια περιφοράς απόφαση για το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον κ. Κουτσονικολή, έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αρ. 07/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης πρακτικών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ»
2. Την 2115/21-02-2020 σύμβαση έργου, ποσού 147.296,95€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΟΕ.
3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 19-06-2020.
4. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10 ' ' Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην διευθύνουσα υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την προϊσταμένη αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου ' ' .
5. Την από 13-05-2020 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως και την 19-09-2020.
6. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και συγκεκριμένα:
  - Ανάγκη ολοκλήρωσης από άλλη εργολαβία των εργασιών επέκτασης του δικτύου ύδρευσης κατά μήκος του οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο, προκειμένου στην συνέχεια να εκτελεστούν οι εργασίες τσιμεντόστρωσης του δρόμου.
  - Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών από αυξημένο αριθμό ατόμων, λόγω περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του COVID-19.
  - Ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού, οι οποίες προέκυψαν λόγω της κατάστασης των πρανών ανάντι του δρόμου, μετά το πέρας της προηγούμενης χειμερινής περιόδου.
7. Την από 29-05-2020 σύμφωνη γνώμη (Πρακτικό 3/29-05-2020) της κοινής επιτροπής παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) του άρθρου 5 της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο) έως 19-07-2020.

Σημειώνεται δε ότι το πρακτικό 3 για τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής κοινής παρακολούθησης του έργου, παρελήφθη σήμερα 06-07-2020, ημερομηνία που ήδη γίνεται δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Μετά τα ανωτέρω:

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 19-07-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με την γνώμη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη-Παλαιόκαστρο» έως τις 19/07/2020 με αναθεώρηση.

Θετικά ψήφισαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.

Μειοψηφούντων των δημοτ. συμβούλων κ.κ. Παναγ. Νικολινάκου, Νεκτ. Μαστορόπουλου, Άννας Βλάχου, Ηλία Παναρίτη, Βασ. Ραφαηλίδη, Παν. Κόκκορη, Βασ. Κουλουβάκου, Ιωάν. Γουναλάκη και Παναγ. Μαυρομάτη.

**Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2020.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη Κουτσονικολής Χαράλαμπος Μαυρομιχάλης Κων/νος Μαρούσης Χαράλαμπος Σουρλάς Ιωάννης Τραιφόρος Παναγιώτης Χριστάκος Σταύρος Αλειφέρη Παναγιώτα Αρρώνης Παντελεήμων Καλογερίνης Ηλίας Κολλιάνος Ιωάννης Παπαδάκης Πιερρής Πετράκης Χρήστος Τσαφατίνου Κατερίνα Χαραμή Μαρία Νικολινάκος Παναγιώτης Βλάχου Άννα Γουναλάκης Ιωάννης Κόκκορης Παναγιώτης Μαστορόπουλος Νεκτάριος Παναρίτης Ηλίας Κουλουβάκος Βασίλειος Ραφαηλίδη Βασιλική Κόκκορης Παναγιώτης
Ο Πρόεδρος Κοιν. Νεαπόλεως Ιωάννης Γεωργουδής		
Ο Πρόεδρος Κοιν. Λαχίου Βαρβαρέσσος Γεώργιος		
Ακριβές Απόσπασμα Η Ειδική Γραμματέας		
Παπαδάκη Ευγενία		