



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς τους παρόντες)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 126/2020

Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 11/23-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Χαραμή Μαρία | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 18. Βλάχου Άννα | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Παναρίτης Ηλίας | |
| 21. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 23. Ραφαηλίδη Βασιλική | |
| 24. Κόκκορης Παναγιώτης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλογράνης Δημήτριος
2. Σπυριδάκου Θεοδούλη
3. Αναγνωστοπούλου Ελένη

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεωργουδής Ιωάννης Νεάπολης, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων και Βαρβαρέσσος Γεώργιος.

Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.

Ο δημοτ. σύμβουλος κος Γουναλάκης κατέθεσε την εξής δήλωση: «Όπως πραγματικά έχω πεισθεί πλέον ανεξαρτήτως αν οι τουριστικές εγκαταστάσεις σε Κυπαρίσσι-Ελιά-Μονεμβασία έχουν πληρότητα σχεδόν 100% θα συνεχίσουμε να συνεδριάζουμε δια περιφοράς γιατί; Ένας <<Θεός>> ξέρει. Έτσι τρέχοντα θέματα δεν μπορούν ούτε να θιχτούν όχι να επιλυθούν ή να αναφερθούν π.χ. στον Αντιδήμαρχο δεν λαμβάνουμε γνώση του αποτελέσματος των δράσεων του. Τέτοιο θέμα είναι η έλλειψη φωτισμού στην προβλήτα της Μονεμβασίας για ιστιοπλοϊκά κυρίως σκάφη αλλά και μη λειτουργία του φάρου της προβλήτας – σήμερα δεν ξέρω, αλλά 15 ημέρες μετά την επισήμανση του προβλήματος εξακολουθούσε να φωτίζεται από τα άστρα. Άλλο θέμα οι συνθήκες λειτουργίας στο κτηματολογικό γραφείο Μολάων στο κτίριο Ξυνού που έχει παραχωρήσει ο Δήμος. Στο συγκεκριμένο κτίσμα έπεσε η οροφή σε τμήμα της 1,60μ χ 3,50μ πήγε ο Γιώργος Θεοδωρακάκος (Μπουκάλας) έριξε τα αποκολληθέντα δομικά υλικά στο δάπεδο. Αποτέλεσμα έχει δημιουργηθεί ένας διάδρομος από μπάζα ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο WC με κίνδυνο όταν περνάς να προσέχεις το κεφάλι σου. Θυμίζει βομβαρδισμένη πόλη. Συνημμένες φωτογραφίες. Ένα πιο πολιτικό θέμα θα είναι να είχαμε τη γνώμη της συμπολίτευσης και του Δημάρχου. Μετά την εξέλιξη της απόρριψης της χρηματοδότησης από την ευρωπαϊκή ένωση του τρόπου διαχείρισης σκουπιδιών (πρόταση Τατούλη) εκφράζοντας 47 ενστάσεις ας μην επεκταθούμε τώρα. Τα 68 εκατ. Ευρώ που θα ήταν η χρηματοδότηση θα μεταφερθούν στο δημότη αν συνεχίσει η περιφέρεια στην υλοποίηση του προγράμματος. Θα ήθελα μια απάντηση στα προαναφερθέντα θέματα».

Η δια περιφοράς απόφαση για το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον κ. Κουτσονικολή, έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 14292/09-10-2018 σύμβαση του έργου ποσού 1.009.666,88 € χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ' 'LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. ' '.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 08-10-2019.
3. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).
4. Την υπ. αρ. 207/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 22/04/2020.
5. Την υπ. αρ. 87/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών έως 27/07/2020.
6. Το από 20/03/2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» περί δυσκολιών εκτέλεσης εργασιών λόγω κορονοϊού.
7. Την από 25-06-2020 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 61 ημερολογιακών ημερών, έως 26-09-2020 και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την περαίωση του έργου.
8. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:
 - Σοβαρή έλλειψη προσωπικού λόγω των μέτρων προστασίας που έπρεπε να ληφθούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και της απροθυμίας-φοβίας των συνεργείων να εργάζονται σε περιβάλλον που υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή των μέτρων αυτών.
 - Δυσκολία και μεγάλες καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών, αφού όλες οι εταιρείες λειτουργούσαν με προσωπικό ασφαλείας, ορισμένες δε έκλεισαν εντελώς και δεν υπήρχε η δυνατότητα για την αγορά προϊόντων.
9. Τα φύλλα του ημερολογίου εργασιών του έργου ' 'Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης' ' από τα οποία προκύπτει πραγματική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για 53 εργάσιμες ημέρες.
10. Την υπ. αρ. 2153/17-07-2020 προέγκριση παράτασης έως 26-09-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφ. Πελοποννήσου, για το έργο ' 'Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης' '.

Μετά τα ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 26-09-2020 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Ο κ. Γουναλάκης για το θέμα: Σε ένα τόσο σοβαρό έργο αν οι προηγούμενες παρατάσεις ήταν εύλογες, αυτή θα πρέπει να δοθεί παρόλο που το 40% του ανεκτέλεστου έργου είναι πολύ και φοβάμαι ότι θα επανέλθουμε. Με επιφύλαξη Ναι.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης» έως τις 26/09/2020 με αναθεώρηση.

Θετικά ψήφισε ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2020.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραιφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Ραφαηλίδη Βασιλική
Κόκκορης Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος Κοιν.
Νεαπόλεως
Ιωάννης Γεωργουδής

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία