



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 39/2012

«Περί χορηγήσεως παράτασης του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Αγίου Νικολάου και Αγίου Γεωργίου».

Στους Μολάους σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 4/03-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Κολλιάκος Ιωάννης
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
7. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
8. Πετράκης Χρήστος
9. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
10. Σουρλάς Ιωάννης
11. Σπυριδάκος Βασίλειος
12. Σταθάκης Παναγιώτης
13. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
14. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
15. Νικολινάκος Παναγιώτης
16. Παπαδάκης Γεώργιος
17. Τσάκος Πέτρος
18. Χαραμής Αντώνιος
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιατρόπουλος Δημήτριος
2. Λύρας Χαράλαμπος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Τσαφατίνου Κατερίνα
5. Τσάκος Κων/νος
6. Μέντης Γεώργιος
7. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με το αριθ. 210/2010 Α.Δ.Σ. Βοιών ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Οδοποιία ΤΔ Αγ. Νικολάου και Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού 152.800,00 €. Η ΤΥΔΚ μας έστειλε την αριθ. 305/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 140/2011 απόφασή του, εγκρίνει την αριθ. 305/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ. Στη συνέχεια η Οικονομική επιτροπή με την αριθ. 93/2011 απόφασή της, καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου. Με την αριθ. 144/2011 απόφαση της ΟΕ γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στην ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε. με έκπτωση 5% επί των τιμών της μελέτης.

Στις 17-10-2011 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 23567 σύμβαση του έργου για το ποσό των 118.459,96 € και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 16-2-2011.

Με το αριθ. 2139/1-2-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Υ του Δήμου Σπάρτης, ζητήθηκε παράταση μέχρι τις 30-06-2012 για την εκτέλεση του έργου.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έως την 30-06-2012.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση της αιτουμένης παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία ΤΔ Αγ. Νικολάου και Αγ. Γεωργίου» μέχρι 30.06.2012, **χωρίς αναθεώρηση.**

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.

Μειοψηφούντος του κ. Δημητρόπουλου Δημοσθένη για τη χορήγηση της παράτασης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Απών

Τα Μέλη
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουελάκης Γεώργιος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ΄'γρηγορίου Παν.
Σουρλός Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία