



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 117/2014**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από την θέση Lazareto μέχρι την πύλη του Κάστρου».**

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 7/10-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δεκαεννέα (19) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ      | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος        | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ.     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος     |                          |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος   |                          |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης       |                          |
| 13. Λύρας Χαράλαμπος        |                          |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος     |                          |
| 15. Σταθάκης Παναγιώτης     |                          |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης  |                          |
| 17. Παπαδάκης Γεώργιος      |                          |
| 18. Χαραμής Αντώνιος        |                          |
| 19. Μέντης Γεώργιος         |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |
|-----------------------------|
| 1. Αλειφέρη Παναγιώτα       |
| 2. Πετράκης Χρήστος         |
| 3. Σπυριδάκος Βασίλειος     |
| 4. Μαστορόπουλος Νεκτάριος  |
| 5. Τσάκος Πέτρος            |
| 6. Δουμάνης Δαμιανός        |
| 7. Κρυπωτός Παναγιώτης      |
| 8. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Χαραμής Αντώνιος και μετά την συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Νικολινάκος Παν.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μέντης Γεώργιος, ανέγνωσε και κατέθεσε την εξής δήλωση:

<<Μολάοι 14-4-14

*Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης (11-4-14) εκ μέρους του κου Τριχείλη των ονομάτων του Συνδυασμού του για τις επερχόμενες Δ.Ε. μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι Συνάδελφοι Δ.Σ. της μείζονος μειοψηφίας κκ Μιχαλόπουλος Μιχάλης και Χριστάκος Σταύρος Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Δ.Σ. αντίστοιχα. Σας επισυνάπτω και Φ/Α [(11-4-14) (ΑΡΕΛΑ) κλπ].*

*Επειδή σήμερα δεν διαφεύστηκε ούτε από τον κο Τριχείλη ούτε από τους άνω δύο συναδέλφους Δ.Σ.*

*Επειδή οι θέσεις που κατέχουν οι Δ.Σ. είναι θέσεις που ανήκουν στις Δημοτικές Παρατάξεις και μπορούν να τις κατέχουν όσο είναι και θεωρούνται και δεν περιγράφουν τα δικαιώματα της μειοψηφίας σύμφωνα με το Νόμο και τις σχετικές διατάξεις.*

*Επομένως και βάσει του κανονισμού του Δ.Σ. και το Ν. 3852/10 και ειδικά με τα άρθρα 64 παραγρ.2 εδάφιο 2, το άρθρο 66 παράγ. 4,6 και το άρθρο 74 παράγ. 8, θεωρώ ότι οι Συνάδελφοι έχουν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν έχουν το δικαίωμα να κατέχουν τις θέσεις του Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και όποιες άλλες θέσεις κατέχουν στην Ο.Ε. και στην ΕΠΖ.*

*Σύμφωνα με τα εκτεθέντα οι όποιες αποφάσεις του Δ.Σ. θα είναι ανίσχυρες και πρέπει άμεσα – τώρα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Αβδούλος και ο Δήμαρχος κος Τριχείλης οφείλουν να διακόψουν το παρόν Δ.Σ. και με νέα πρόσκληση να ξεκινήσουν την διαδικασία εκλογής τόσο των νέων μελών του Προεδρείου όσο και της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) και της Επιτροπής Ποιότητας και Ζωής ( Ε.Π.Ζ.) αντικαθιστώντας τους κκ Μιχαλόπουλο Μ. και Χριστάκο Στ. οι οποίοι ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουν θέση μετά τις παρατάξεις.*

*Άλλως πιθανολογώ ότι εκτός των όποιων Διοικητικών – Πειθαρχικών μέτρων υπάρχουν και θα υπάρξουν και ποινικές κυρώσεις για τους έχοντες τουλάχιστον την ευθύνη της όποιας από δω και πέρα εξέλιξης εάν συνεχιστεί το σημερινό Δ.Σ. και λάβει αποφάσεις.*

*Εγώ σε κάθε απόφαση θα δηλώνω παρών και αιτούμαι να αναγράφεται η παρούσα Δήλωσή μου>>.*

Το λόγο πήρε ο κ. Χριστάκος, ο οποίος είπε: Σύμφωνα με το Δημοτικό Κώδικα η παρούσα θητεία δεν έχει σχέση και δεν συνδέεται με τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην ιστορία των Δήμων μέχρι σήμερα, δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν σε μία παράταξη, βάλουν υποψηφιότητα με μία άλλη στις επόμενες εκλογές. Δεν προκύπτει ασυμβίβαστο της τρέχουσας θητείας με τις υποψηφιότητες της επόμενης θητείας, συνεπώς θεωρώ το θέμα ανεδαφικό, γίνεται για λόγους εντυπώσεων και δεν υπάρχει κανένα θέμα νομιμότητας.

Το λόγο πήρε ο κ. Μιχαλόπουλος, ο οποίος είπε: Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να δώσω την παραίτησή μου ακόμα και αυτή τη στιγμή. Ταυτίζομαι απόλυτα με την άποψη του προλαλήσαντος και η δική μου μικρή πείρα λέει ότι δεν έχει σχέση αυτό και ότι μέχρι να τελειώσει η θητεία, εμείς παραμένουμε εκεί που είμαστε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε: Επίσημα το Προεδρείο δεν γνωρίζει τις υποψηφιότητες, άλλωστε μέχρι την 27<sup>η</sup> Απριλίου μπορεί να υπάρξουν ανακατατάξεις και αλλαγές. Εξάλλου οι συνάδελφοι δηλώνουν ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στην παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Στη συνέχεια αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο η πιο κάτω δήλωση του Δ.Σ. κ. Χαραμής Αντωνίου:

*«Κύριε Πρόεδρε, με την παρούσα αίτησή μου δηλώνω ότι από σήμερα 14.04.2014 αποχωρώ από την Δημοτική Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και ως εκ τούτου είμαι ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Επίσης παραιτούμαι από όλες τις επιτροπές που μετέχω εκπροσωπώντας την αξιωματική αντιπολίτευση και παρακαλώ για την αντικατάστασή μου».*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, η οποία είπε τα εξής:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου συνέταξε την αριθ. 115/2012 μελέτη με τίτλο «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους, με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα, από την θέση "Lazareto" μέχρι την πύλη του Κάστρου» προϋπολογισμού 96.000,00 € και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 91/2012 απόφασή του ενέκρινε την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 05/2013 απόφασή της, αποφάσισε την διεξαγωγή δημοπρασίας και με την με αριθ. 150/2012 Α.Ο.Ε. κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και την ανάθεση της εκτέλεση του έργου στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΩΝΗ.

Στις 01-10-2013 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 22864/2013 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 55.167,22€ πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαιώσής του είναι μέχρι τις 28-02-2014.

Με την με αριθ. πρωτ. 29660/24-12-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8 έως 10, του ν.3669/08, λόγω: 1. Καθυστερήση της έγγραφης απάντησης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σχετικά με το χρώμα κλπ των φωτιστικών στύλων και του δείγματος που θα υποβάλει στην υπηρεσία ο ανάδοχος και 2. Λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα υποβληθεί προς έγκριση στον φορέα χρηματοδότησης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων., χορηγήθηκε παράταση μέχρι τις 15-04-2014, με την 41/2014 ΑΔΣ.

Με την με αριθ. πρωτ. 6273/24-3-2014 αίτηση, ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση μέχρι τη σύνταξη και την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.

### ***Εισηγούμαι***

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 14-06-2014, με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει κατά πλειοψηφία***

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους, με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα, από την θέση "Lazareto" μέχρι την πύλη του κάστρου» μέχρι 14/06/2014 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντος του κ. Μέντη, οποίος δηλώνει ΠΑΡΩΝ, σύμφωνα με τη Δήλωσή του, όπως αυτή αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 117/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Χαραμής Αντώνιος  
Μέντης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία