



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 329/2017

«Σχετικά με την παράταση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ».

Στους Μολάους σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 20/13-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Παπούλη Δέσποινα | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 16. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 17. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 19. Παπούλη Δέσποινα | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Λυριωτάκης Δημήτριος
3. Δουμάνη Σοφία
4. Βελιώτης Ευστάθιος
5. Κόκκορης Παναγιώτης
6. Κουλουβάκος Βασίλειος
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
8. Σταθάκης Νεκτάριος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Μολάων, Γεώργιος Τζάκας Ελαιάς, Γεώργιος Λιβανός Αγ. Νικολάου Βοιών, Παναγιώτης Μάρκος Αγ. Γεωργίου, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 3075/01-03-2017 σύμβαση του έργου ποσού 79.222,05€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ» του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ Ζέρβας Αναστάσιος.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-05-2017.
3. Την υπ. αρ. 128/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29/08/2017.

4.Την υπ. αρ. 239/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29/11/2017.

5.Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες).

6.Την από 19-10-2017 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση 60 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την 29-01-2018, διότι:

- Προέκυψαν καθυστερήσεις από την αλλαγή των ξυλοτύπων με αποτέλεσμα εργασίες να πρέπει να πραγματοποιηθούν εν μέσω υγρής περιόδου.
- Επιπλέον απαιτείται χρόνος προκειμένου να εγκριθεί ο οικείος ΑΠΕ.

7.Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:

- Λόγω αλλαγής των ξυλοτύπων προέκυψαν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να γίνονται εργασίες εν μέσω υγρής περιόδου που καθυστέρησαν την ολοκλήρωση του έργου.
- Απαιτείται σύνταξη ΑΠΕ για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 29-01-2018 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την παράταση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» για 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 29-01-2018 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 329/2017.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπούλη Δέσποινα
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία