



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 249/2018

«Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (Οικισμός Αγ. Στέφανος) – Κουλεντίων – Παντανάσσης και Λαχίου».

Στους Μολάους σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/27.09.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 14, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8.. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 9. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 10. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 11. Πετράκης Χρήστος | |
| 12. Χριστάκος Σταύρος | |
| 13. Μειμέτης Γεώργιος | |
| 14. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντιπρ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 4. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 6. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 7. Παπούλη Δέσποινα | |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 9. Δουμάνη Σοφία | |
| 10. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 11. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 12. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 13. Σταθάκης Νεκτάριος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη Γεώργιο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Την 7521/18-6-2018 σύμβαση, ποσού 136.357,01 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (Οικισμός Αγ.

Στέφανος) – Κουλεντίων – Παντανάσσης και Λαχίου» του οποίου ανάδοχος είναι ο Πολίτης Παναγιώτης.

1) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 4 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 18-10-2018.

2) Την υπ' αριθμ. 12674/13-9-2018 αίτηση του κ. Πολίτη Παναγιώτη με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου μέχρι 18-1-2019 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

3) Την ανάγκη σύνταξης – έγκρισης Α.Π.Ε. από την υπηρεσία μας.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (Οικισμός Αγ. Στέφανος) – Κουλεντίων – Παντανάσσης και Λαχίου» έως τις 18-1-2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (Οικισμός Αγ. Στέφανος) – Κουλεντίων – Παντανάσσης και Λαχίου» έως τις 18-01-2019, με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 249/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη

Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάκος Ιωάννης
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Μεϊμέτης Γεώργιος
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία