Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.08.05 10:35:04 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικό αριθ. 17ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 154/2024

Περί χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Δ.Ε. Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις 29 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11974/25-07-2024 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.

Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ		**ΑΠΟΝΤΕΣ** (νομίμως προσκληθείς)
1	Τσαφατίνου Κατερίνα	Πρόεδρος	1. Βλάχος Νικόλαος
2	Δουμάνη Σοφία	Αντιδήμαρχος	
3	Μαυρομιχάλης Κων/νος	>>	
4	Λεκάκη Ελισάβετ	>>	
5	Παπαδάκης Πιερρής	>>	
6	Σουρλάς Ιωάννης	>>	
7	Τραϊφόρος Παναγιώτης	>>	
8	Χριστάκος Σταύρος	>>	
9	Αλειφέρη Παναγιώτα	>>	
10	Μέντης Παναγιώτης		
11	Καλογερίνης Ηλίας		
12	Σαργκάνης Γεώργιος		
13	Ευαγγελάκος Ανάργυρος		
14	Σπυριδάκος Παναγιώτης		
15	Νικολινάκος Παναγιώτης		
16	Βλάχου Άννα		
17	Σπυριδάκου Θεοδούλη		
18	Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική		
19	Φούσιας Απόστολος		
20	Θεοδωρακάκος Αναστάσιος		
21	Σκάγκου Βασιλική		
22	Κουλουβάκος Βασίλειος		
23	Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή		
24	Καλογράνης Δημήτριος		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης κατά τη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος.

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Αγ. Γεωργίου, Κουπίων, Λαμποκάμπου, Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Αγ. Δημητρίου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, για την τήρηση των πρακτικών.

Για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη:

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η αρ. 53/2023 μελέτη του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ» προϋπολογισμού 117.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Με την αριθ. 118/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ» και την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 08-08-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 12166 σύμβαση του έργου ποσού 64.370,04 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 08 Ιανουαρίου 2024.

Με την 227/2023 Α.Δ.Σ. δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 08/04/2024. Με την 99/2024 Α.Δ.Σ. δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 08/07/2024.

Με την αριθ. Πρωτ. 10039/26-06-2024 αίτηση του «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά έναν (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή μέχρι και την 08/08/2024.

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι λόγους:

1. Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών (Επιμετρήσεις, σύνταξη ΑΠΕ, έγκριση του ΑΠΕ κλπ.).

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου μέχρι και 08/08/2024.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 08/07/2024.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για έναν (1) μήνα μέχρι και την 08/08/2024, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Τίτλος του έργου:	«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ»
Προϋπολογισμός:	117.100,00 € με το Φ.Π.Α.
Πηγή Χρηματοδότησης:	ΕΣΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
Αριθμός μελέτης:	53/2023
Ημερομηνία Δημοπράτησης:	13-06-2023
Ανάδοχος:	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης:	08-08-2023
Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 1η παράταση του έργου: 2η παράταση του έργου:	08.01.2024 Μέχρι και την 08/04/2024 σύμφωνα με την Αρ. 227/2023 Α.Δ.Σ. Μέχρι και την 08/07/2024 σύμφωνα με την Αρ. 99/2024 Α.Δ.Σ.
Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου:	10,00%

Αιτούμενη παράταση:	08.08.2024
Προτεινόμενη παράταση:	08/08/2024
Παρατηρήσεις:	

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5 όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Δ.Ε. Μολάων» έως 08/08/2024.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Η Πρόεδρος
Κατερίνα Τσαφατίνου

KATERINA TSAFATINOU
Digitally signed by KATERINA TSAFATINOU
Date: 2024.08.02 09:00:05 +03'00'

Ο Γραμματέας
Ανάργυρος Ευαγγελάκος

Τα Μέλη

Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Λεκάκη Ελισάβετ
Καλογερίνης Ηλίας
Σπυριδάκος Παναγιώτης
Σαργκάνης Γεώργιος
Μέντης Παναγιώτης
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
Φούσιας Απόστολος
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος
Σκάγκου Βασιλική
Κουλουβάκος Βασίλειος
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή
Καλογράνης Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Ευγενία Παπαδάκη