

**Από το πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 19/2011**

**«Περί εγκρίσεως ή μη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη Δρόμων»**

Στους Μολάους σήμερα στις 14 του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 3/09-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Λύρας Χαράλαμπος
9. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
10. Πετράκης Χρήστος
11. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
12. Σουρλάς Ιωάννης
13. Σπυριδάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Τσάκος Κωνσταντίνος
24. Κρυπωτός Παναγιώτης
25. Μέντης Γεώργιος
26. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μαρούσης Χαράλαμπος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μακρής θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα..

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του δευτέρου θέματος απεχώρησε από την συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κρυπωτός Παναγιώτης.

Επίσης παραβρέθηκαν οι προϊστάμενοι της Διοικητικής Υπηρεσίας κ. Λάγγης Ιωάννης και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Πριφτάκη-Χατζηγηγορίου Παναγιώτα, η οποία είπε τα εξής:

Το έργο «Διάνοιξη δρόμων» ανατέθηκε με την αρ. 10/2010 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Ζάρακα, δημοπρατήθηκε με την αρ. 14/2010 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Ζάρακα, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με την αρ. 15/2010 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Ζάρακα, υπογράφηκε σχετική σύμβαση έργου με αρ. πρωτ. 3751/11-10-2010 και ορίστηκε χρονοδιάγραμμα περάτωσης εργασιών ενενήντα (90) ημερών.

Συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. για να τακτοποιήσει την αυξομείωση ποσοτήτων και εργασιών και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων με το Πρακτικό 18/23-12-2010 και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων με το Πρακτικό 19/2010.

Έπειτα από αυτοψία τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου, διαπιστώνεται ότι το έργο δεν είναι βατό με όχημα και κατά συνέπεια δεν είναι λειτουργικό. Το γεγονός είναι αποτέλεσμα της επί έλαττον μη εκτέλεση του άρθρου της μελέτης «Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους με αμμοχάλικο ποταμού ή κατάλληλου υλικού λατομείου».

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 3 του κεφαλαίου Β' της Διακήρυξης του εν λόγω έργου «δεν επιτρέπεται με την χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου».

### ***Εισηγούμαι***

Τη μη έγκριση του Α.Π.Ε. για τον ανωτέρω λόγο και την επιστροφή του για επανασύνταξη, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των απρόβλεπτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Ομόφωνα αποφασίζει***

Δεν εγκρίνει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη Δρόμων» (στην Τοπική Κοινότητα Ρειχέας), για τους λόγους που αναφέρονται στην πιο πάνω εισήγηση.

Στην ψηφοφορία έλαβε μέρος και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ρειχέας, ο οποίος ψήφισε θετικά.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2011.**

Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη

Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Καλογερίνης Ηλίας  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Πετράκης Χρήστος  
Πριφτάκη-Χ'γηγορίου Παν.  
Σουρλάς Ιωάννης  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Χριστάκος Σταύρος  
Τσάκος Κων/νος  
Κρυπωτός Παναγιώτης  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Μολάοι 18-02-2011  
Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.  
Ρειχέας

Αλέξανδρος Μπέλεσης

Παπαδάκη Ευγενία