



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 162/2012

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Νεαπόλεως» προϋπολογισμού 210.300,00 €.

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 11/25-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Τσάκος Πέτρος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Μέντης Γεώργιος | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | Αντιδήμαρχος |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | Αντιδήμαρχος |
| 7. Πετράκης Χρήστος | Αντιδήμαρχος |
| 8. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π. | Αντιδήμαρχος |
| 9. Σουρλός Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 12. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 13. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 14. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος | |
| 15. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 16. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 19. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 20. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 21. Χαραμής Αντώνιος | |
| 22. Χριστάκος Σταύρος | |
| 23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσιάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 33/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο «Οδοποιία Τ.Δ. Νεαπόλεως» προϋπολογισμού 210.300,00 €. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ.11326/30-09-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθμ. 474/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Στη συνέχεια με την 237/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη. Με την 233/2010 Απόφαση Δημομαρχεικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου στις 02-11-2010. Με την αριθμ. 254/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον Ε.Δ.Ε Γεώργιο Κότσιφα με έκπτωση 15% επί των τιμών της μελέτης.

Με την 121/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών και στις 29-08-2011 υπογράφηκε η αριθμ. 19575/29-08-2011 σύμβαση του έργου για το ποσό των 145.944,38 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 24-02-2012.

Με την αριθ. 13/2012 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-6-2012.

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθμ. 2ο./2012 Πρακτικό του Περιφερειακού συμβουλίου Δημοσίων έργων, με το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου, το οποίο πήρε τον αριθμό 33.

Με το αριθμ. 21074/04-05-2012 έγγραφό του ο Δήμος Σπάρτης μας έστειλε για έγκριση από το ΔΣ τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 179.677,66€ με το ΦΠΑ. Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ. Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43). Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 18.564,39 (με την έκπτωση), καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και οι μεταβολές που επέρχονται κατά την εργασία είναι οι παρακάτω:

❖ Αύξηση του ποσού των απροβλέπτων για την προμήθεια της ασφάλτου λόγω διαφοροποίησης της τιμής την ημέρα της ενσωμάτωσης αυτής στο έργο.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως επί πλέον και επί έλασσον δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των «επί έλασσον»δαπανών:

❖ Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

❖ Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου

❖ Δεν καταργείται « ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης

❖ Δεν πληρώνεται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,

❖ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη

❖ Δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Με την προϋπόθεση των προαναφερθέντων, η χρησιμοποίηση των» επί – έλασσον» δαπανών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», γίνεται χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών αλλά:

- ❖ Με περιορισμό της μεταβολής (αύξηση ή μείωση) του προϋπολογισμού της ομάδας εργασιών», έως το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της και ταυτόχρονα
- ❖ Με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων προϋπολογισμών από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

Ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν όταν γίνονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) της σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Νεαπόλεως».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Νεαπόλεως».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Τσάκος Πέτρος
Βουελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ΄΄γρηγορίου Παν.
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σουρλός Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία