



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 175/2012

«Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Αγίου Νικολάου & Αγίου Γεωργίου».

Στους Μολάους σήμερα στις 13 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 12/08-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρεις (23) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Τσάκος Πέτρος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Μέντης Γεώργιος | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | Αντιδήμαρχος |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | Αντιδήμαρχος |
| 7. Πετράκης Χρήστος | Αντιδήμαρχος |
| 8. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π. | Αντιδήμαρχος |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 10. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 11. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 12. Μαρούσης Χράλαμπος | |
| 13. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος | |
| 14. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 15. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 18. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 19. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 20. Χαραμής Αντώνιος | |
| 21. Χριστάκος Σταύρος | |
| 22. Κρυπωτός Παναγιώτης | |
| 23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλειφέρη Παναγιώτα
2. Λύρας Χαράλαμπος
3. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
4. Τσάκος Κων/νος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιούς Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Μετά τη συζήτηση του δεκάτου (10^{ου}) θέματος απεχώρησε ο κ. Δημητρόπουλος Δημοσθένης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πετράκη Χρήστο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 215/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο «Οδοποιία Τ.Κ. Αγ. Νικολάου & Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού 152.800,00 €. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ. 14527/14-12-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθμ. 305/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Στη συνέχεια με την 140/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη. Με την 93/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου στις 09-08-2011. Με την αριθμ. 144/2011 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στην εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ με έκπτωση 5% επί των τιμών της μελέτης.

Με την 206/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών και στις 11-10-2011 υπογράφηκε η αριθμ. 23567/17-10-2011 σύμβαση του έργου για το ποσό των 118.388,58 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 16-02-2011.

Επειδή δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του χώρου, λόγω διακοπής της μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος κατά τους χειμερινούς μήνες ζητήθηκε παράταση μέχρι τις 30-6-2012. Με την αριθμ. 39/2012 ΑΔΣ δόθηκε παράταση του έργου μέχρι τις 30-06-2012.

Η Δ/ση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθμ. 3ο./2012 Πρακτικό του Περιφερειακού συμβουλίου Δημοσίων έργων, με το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου, το οποίο πήρε τον αριθμό 42.

Με το αριθμ. 24874/31-05-2012 έγγραφό του ο Δήμος Σπάρτης μας έστειλε για έγκριση από το ΔΣ τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 118.388,58 € με το ΦΠΑ. Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των επί έλασσον και των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 29.982,09 (με την έκπτωση) καλύπτεται από το κονδύλιο των επί έλασσον και των απροβλέπτων και οι μεταβολές που επέρχονται κατά την εργασία είναι οι παρακάτω: αύξηση του ποσού των απολογιστικών για την προμήθεια της ασφάλτου λόγω διαφοροποίησης της τιμής την ημέρα ενσωμάτωσης αυτής στο έργο και την ημέρα σύνταξης της μελέτης.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Αγίου Νικολάου & Αγίου Γεωργίου».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Τσάκος Πέτρος
Βουελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ΄'ρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία