



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 11/16-06-2011**

Αριθ.Αποφ. 83/2011

Θέμα: Απόφαση επί της από 19-4-2011 ενστάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ» κατά της αριθ. 8816/24-3-2011 απόφαση έκπτωσης της Διευθύνουσας υπηρεσίας για το έργο [ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΤΔ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ],του τέως Δήμου Ασωπού και νυν ΔΕ Δήμου Μονεμβασιάς.

Στους Μολάους, σήμερα, την 16-06-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 13356/15-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
2. Χριστάκος Σταύρος
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
5. Χαραμής Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Για το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του ν.3852/2010, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση για σύγκληση της οικονομικής επιτροπής μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη της την ημέρα της συνεδρίασης ,και πριν από την συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Έτσι το θέμα που έχει προκύψει , το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου ότι πρέπει να συζητηθεί άμεσα, για αυτό σας κάλεσα σε έκτακτη συνεδρίαση και αφορά τη απόφαση μας επί της ενστάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ» κατά της αριθ. 8816/24-3-2011 απόφαση έκπτωσης της Διευθύνουσας υπηρεσίας ανάδοχος του έργου [ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΤΔ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ],του τέως Δήμου Ασωπού και νυν ΔΕ Δήμου Μονεμβασιάς.

Κάνοντας μια αναδρομή να σας αναφέρω ότι η εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ» είναι ανάδοχος του έργου [ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΤΔ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ] , η Διευθύνουσα υπηρεσία (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ), με την αριθ. 8816/24-3-2011 απόφαση της κήρυξε έκπτωτη την ανωτέρω εταιρεία για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή , και στην συνέχεια η προαναφερόμενη εταιρεία κατέθεσε εμπρόθεσμα στις 19-4-2011

ένσταση επί της ανωτέρω αποφάσεως έκπτωσης ,κατά συνέπεια πρέπει η προϊστάμενη αρχή εντός δύο μηνών βάσει της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/08 να αποφανθεί επί της ενστάσεως μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Μετά από σχετικό αίτημα (αριθ. πρωτ.7617/4-5-2011) στο Περιφερειακό Συμβούλιο Διεύθυνσης Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, μόλις σήμερα λάβαμε την γνωμοδότηση του Συμβουλίου επί του θέματος ,και επειδή υπάρχει κίνδυνος να παρέλθει η δίμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος , ζήτησα την έκτακτη σύγκλιση της επιτροπής προκειμένου να αποφανθούμε επί της 19-4-2011 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «**Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ**» ανάδοχος του έργου **[ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΤΔ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ]**.

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει το ανωτέρω θέμα να συζητηθεί ως κατεπείγον και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά :

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του προέδρου,
- την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
- την παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/08
- το περιεχόμενο του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος , ως κατεπείγον .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Από τη στιγμή που η Ο.Ε αποφάσισε ομόφωνα ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον , πρέπει να αποφασίσει και επί της απόρριψης ή μη της από 19-4-2011 ενστάσεως της προαναφερομένης εταιρείας και έθεσε υπόψη των μελών:

- Την αριθ. πρωτ. 8816/24-3-2011 απόφαση έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ).
- Την από 19-4-2011 ένσταση της εταιρείας «**Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ**» ανάδοχος του έργου **[ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΤΔ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ]**.
- Την αριθ.πρωτ. 765/10-06-2011 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Διεύθυνσης Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οποία απορρίπτει την από 19-04-2011 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «**Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ –Χ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ**» ανάδοχος του έργου **[ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΤΔ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ]**.
- Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 61 του ν. 3669/2008

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόρριψη της από 19-04-2011 ένστασης της εταιρείας «**Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ – Χ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ**» ανάδοχος του έργου **[ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΤΔ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ]** κατά της αριθ. 8816/24-3-2011 απόφαση έκπτωσης της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως
πιο κάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

Και με ειδική εντολή

Δελήγιαννης Νικόλαος