



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 8/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 142/2016**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών» Δήμου Μονεμβασίας».**

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 08/10.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα       | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης                | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Χριστάκος Σταύρος              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                          |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος           |                          |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                          |
| 13. Δρίβας Θεόδωρος               |                          |
| 14. Κολλιάκος Ιωάννης             |                          |
| 15. Μαρούσης Χαράλαμπος           |                          |
| 16. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 17. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 18. Πετράκης Χρήστος              |                          |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 20. Τσαφατίνου Κατερίνα           |                          |
| 21. Δουμάνη Σοφία                 |                          |
| 22. Κόκκορης Παναγιώτης           |                          |
| 23. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                          |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Λυριωτάκης Ιωάννης
3. Σταθάκης Νεκτάριος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Καρατζής Σαράντος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παν. Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Δεληγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Κολλιάρκος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 22974/23-12-2015 σύμβαση του έργου ποσού 26.422,76 € χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών» του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 22-02-2016.

3) Την υπ. αριθ. 27/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 30-06-2016.

4) Την από 10-06-2016 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση τουλάχιστον 3 μηνών διότι λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής εργασιών κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου.

5) Τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα: Διακοπή εργασιών μέχρι εξόφλησης του 1ου λογαριασμού, η ημερομηνία της οποίας δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί δεδομένου των οικονομικών συγκυριών.

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 3 μήνες, ήτοι έως την 30-09-2016 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Λαχίου κ. Βαρβαρέσσου Γεωργίου.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 30-09-2016 με αναθεώρηση.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 142/2016.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Δρίβας Θεόδωρος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Λαχίου  
Βαρβαρέσσος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία